

主任技術者自主検査調書

		水栓番号	第	号
検査種別	検査の内容			
屋外	しゅん工図と現地の寸法、管延長や埋設位置、給水用具の位置に差異は無いこと			
	量水器は適正に設置し、検針業務や交換(取替え)作業に支障が無いこと			
	配管の埋設深度が確保されており、埋め戻しまで適正に施工したこと			
	仕切弁・筐類は適正に設置し、スピンドルの位置が筐の中心にあるか			
配管	配水管に水圧影響を及ぼす恐れのあるポンプ等に、配管が直接連結されていないこと			
	配管口径が適切かつ、配管経路及び構造等が適切であること			
	水の汚染、破壊、浸食、凍結等を防止するための適切な措置がなされていること			
	逆流防止のための給水用具の設置及び吐水口空間の確保等がなされていること			
	クロスコネクションが確実になされていないこと			
給水用具	配管や給水用具は性能基準適合品(第三者または自己認証品)を使用していること			
	配管や給水用具は適切な接合がなされていること			
受水槽	受水槽の吐水口と越流面等の位置関係を確認し、波立ち防止措置等がなされていること			
機能検査	各給水用具等からそれぞれ放流し、量水器を経由していることを確認したこと			
	通水時、給水用具の吐水量及びその動作状態を詳細に確認したこと			
圧力試験	耐圧試験を実施し、配管の抜け出し及び漏水がないことを確認したこと			
水質試験	水の味、色、濁り、臭い等に異常がないことを確認したこと			
自家水切り替え	既設自家水配管の使用にあたり、構造及び材質基準適合品かを確認済みであること			
<p>上記のうち該当する項目について、適正に給水装置工事が完了していることを確認しました。</p> <p>申込者に当該給水装置を引き渡した後においても、自己の原因による不具合等が発生したときは責任をもって速やかに対応をいたします。</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p>指定給水装置工事事業者名</p> <p style="text-align: center;">担当)給水装置工事主任技術者氏名</p>				