

質問回答書

令和 7年 7月 3日

履行名称 群馬東部水道企業団 太田本所建設工事

No.	図面番号	仕様書等(頁)	質問内容	回答
1	A-74	67-250	サイン工事にて、設計書ではIN-11の項目がありますが サイン詳細図にはIN-10までの記載となっています。 IN-11は無いものと考えてよろしいでしょうか。 異なる場合は詳細をご指示願います。	A-74の凡例に記載しております。 株式会社友屋 名札掛(アルミ枠) NF-600K 1個 NF-400K 2個 (カッティング塩ビシートにて名前入れ) を見込んでください。
2	A-18		外壁 押出セメント板はコーナー材は無し、 出隅止め加工と考えてよろしいでしょうか。	45° コーナー材にてトメ納めとしてください。
3	EV-01		エレベーター工事は保守契約有りの見積と考えてよろしいでしょうか。	設計見積では保守契約は考慮しておりません。
4	E-08 E-13	145/250	令和7年度補助事業 太陽光発電設備について 設計書ではパワコン25kwの数量が3台となっていますが 配置図及び系統図では2台しかありません。 図面数量を正として見込みますがよろしいでしょうか。	設計書の数量で見込んでください。 設計書と図面の数量の不整合については落札業者と協議のうえ設計変更の対象とさせていただきます。