3. 施　　設

(1) 現有施設概要
　1) 取水施設 ---------- 23
　2) 導水施設 ---------- 30
　3) 浄水施設 ---------- 31
　4) 送水施設 ---------- 38
　5) 配水施設 ---------- 40
　6) 非常用設備 ---------- 46
　7) 発電設備 ---------- 48
(2) 導・送・配水管延長（口径別） ---------- 50
(3) 取水量・配水量
　1) 取水量の推移 ---------- 51
　2) 配水量の推移 ---------- 52
　3) 月別配水量・送水量 ---------- 53
(4) 送配水フロー図 ---------- 65
(5) 電力量及び電気使用料金
　1) 太田市 ---------- 66
　2) 館林市 ---------- 67
　3) みどり市 ---------- 67
　4) 板倉町 ---------- 68
　5) 明和町 ---------- 69
　6) 千代田町 ---------- 70
　7) 大泉町 ---------- 70
　8) 邑楽町 ---------- 70
　9) みどり浄水場 ---------- 70
　10) 東部浄水場 ---------- 71
　11) 企業団 ---------- 71
(6) 発電量及び売電料金
　1) 毛里田太陽光発電所 ---------- 72
　2) 新田太陽光発電所 ---------- 72
　3) みどり支所太陽光発電所 ---------- 73
　4) 新田水道発電所(小水力発電) ---------- 73
(7) 管路整備状況
　1) 本管布設状況 ---------- 74
　2) 耐震管率・耐震適合率・耐用年数超過率 ---------- 74
　3) 新設管整備状況 ---------- 75
　4) 老朽管更新状況 ---------- 75
　5) 漏水修繕実績 ---------- 76

３．施　設

（１）現有施設概要

１）取水施設

【太田】

区　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　考
太田		(渡良瀬浄水場1系)		表流水(渡良瀬川)
渡良瀬川取水場	取水口	取水口径1,000mm 導水口径800mm RC造40㎡	一式	
	水質計器	濁度計・pH計・シアン計ほか	一式	
	扉室	RC造 85.85㎡		
	電気室	下部RC鉄骨造平屋建 210㎡		
太田第1水源		(渡良瀬浄水場1系)		地下水
1号井	浅井戸	内径800mm×深24m	１井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ80mm×30m×0.417㎥/分×5.5kW	１台	
2号井	浅井戸	内径800mm×深24m	１井	休止中
3号井	集水埋設管	多孔管 内径800mm	273m	
	接合井	内径2m×深5.6m	１井	
		内径2m×深5.2m	１井	
	集水井	内径3m×深5.6m	１井	
		内径3m×深5.5m	１井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ250mm×15m×6.9㎥/分×30kW	１台	
	電気室	RC造平屋建 110.11㎡		
	電気設備	変圧器 6.6kV/420V×200kVA	１台	
太田第2水源		(渡良瀬浄水場2系)		地下水
1号井	浅井戸	内径9m×深11m	１井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ250mm×27m×5.0㎥/分×45kW	１台	
		φ200mm×24m×3.6㎥/分×30kW	１台	
	ポンプ室	RC造平屋建 86.54㎡		
2号井	浅井戸	内径9m×深11m	１井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ200mm×36m×5.05㎥/分×45kW	１台	
		φ 80mm×21m×1.22㎥/分×7.5kW	１台	
	ポンプ室	RC造平屋建 43.27㎡		
3号井	深井戸	内径800mm×深30m	１井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ250mm×24m×5.75㎥/分×37kW	１台	
	ポンプ室	CB造平屋建 24.01㎡		
4号井	深井戸	内径600mm×深34m	１井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ150mm×50m×2.1㎥/分×30kW	１台	
	ポンプ室	RC造平屋建 98.73㎡		
5号井	深井戸	内径800mm×深45m	１井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ150mm×30.5m×3.5㎥/分×30kW	１台	
	ポンプ室	CB造平屋建 24.01㎡		

区　　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　　考
6号井	深井戸	内径350mm×深120m	1井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ150mm×41m×2.7㎥/分×30kW	1台	
	ポンプ室	CB造平屋建 25㎡		
7号井	深井戸	内径350mm×深70m	1井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ150mm×41m×2.7㎥/分×30kW	1台	
	ポンプ室	CB造平屋建 25㎡		
8号井	深井戸	内径400mm×深150m	1井	非常用
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ150mm×63m×2.09㎥/分×45kW	1台	
9号井	深井戸	内径400mm×深150m	1井	非常用
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ125mm×64.3m×1.39㎥/分×26kW	1台	
	ポンプ室	RC造平屋建 68.95㎡		
	電気設備	変圧器 6.6kV/210V×200kVA	1台	4号井・9号井共用
10号井	深井戸	内径400mm×深150m	1井	非常用
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ150mm×63m×2.09㎥/分×45kW	1台	
太田第3水源		(渡良瀬浄水場1系)		地下水
1号井	深井戸	内径800mm×深30m	1井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ80mm×21m×1.0㎥/分×5.5kW	1台	
	ポンプ室	CB造平屋建 24.01㎡		
2号井	深井戸	内径800mm×深30m	1井	休止中
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ150mm×30m×2.2㎥/分×18.5kW	1台	
	ポンプ室	CB造平屋建 16.79㎡		
3号井	深井戸	内径800mm×深27m	1井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ125mm×30m×1.5㎥/分×11kW	1台	
	ポンプ室	プレハブ造 9㎡		
4号井	浅井戸	内径1800mm×深12m	1井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ100mm×27m×0.8㎥/分×7.5kW	1台	
	ポンプ室	CB造平屋建 23.2㎡		
太田第4水源		(利根浄水場系)		地下水
1号井	深井戸	内径500mm×深157m	1井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ150mm×49m×3.0㎥/分×37kW	1台	
	ポンプ室	RC造平屋建 52㎡		
2号井	深井戸	内径500mm×深200m	1井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ150mm×32m×3.2㎥/分×30kW	1台	
	ポンプ室	RC造平屋建 27㎡		
3号井	深井戸	内径400mm×深150m	1井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ125mm×44m×1.7㎥/分×18.5kW	1台	
	ポンプ室	RC造平屋建 27㎡		

区　　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　　考
4号井	深井戸	内径500mm×深161m	1井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ125mm×32m×2.0㎥/分×18.5kW	1台	
	ポンプ室	RC造平屋建 27㎡		
5号井	深井戸	内径500mm×深186m	1井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ150mm×56m×1.8㎥/分×30kW	1台	
	ポンプ室	RC造平屋建 82㎡		
6号井	深井戸	内径500mm×深150m	1井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ125mm×46m×2.1㎥/分×30kW	1台	
	ポンプ室	RC造平屋建 27㎡		
7号井	深井戸	内径500mm×深183m	1井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ125mm×43m×2.0㎥/分×22kW	1台	
	ポンプ室	RC造平屋建 27㎡		
8号井	深井戸	内径500mm×深151m	1井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ150mm×46m×2.5㎥/分×30kW	1台	
	ポンプ室	RC造平屋建 27㎡		
9号井	深井戸	内径500mm×深178m	1井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ150mm×53m×2.0㎥/分×30kW	1台	
	ポンプ室	RC造平屋建 27㎡		
10号井	深井戸	内径500mm×深170m	1井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ150mm×46m×2.1㎥/分×26kW	1台	
	ポンプ室	RC造平屋建 52㎡		
11号井	深井戸	内径400mm×深180m	1井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ150mm×46m×3.0㎥/分×37kW	1台	
	ポンプ室	RC造平屋建 16㎡		
太田第5水源		大泉第一浄水場配水場化		地下水
1号井	浅井戸	令和5年度廃止	1井	
2号井	浅井戸	令和5年度廃止	1井	
3号井	浅井戸	令和5年度廃止	1井	
4号井	深井戸	令和5年度廃止	1井	
5号井	浅井戸	令和5年度廃止	1井	
6号井	深井戸	令和5年度廃止	1井	
7号井	深井戸	令和5年度廃止	1井	
8号井	深井戸	令和5年度廃止	1井	
管理本館		令和5年度廃止		

但し・深＞24mについて深井戸として計上

【館林】

区　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　考
北着水井系				地下水
館林16号井	深井戸	内径400mm×深200m	1井	休止中
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ150mm×50m×2.31㎥/分×37kW	1台	
	ポンプ室	RC造 10.7㎡		
館林17号井	深井戸	内径400mm×深200m	1井	休止中(R7年度2月)
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ150mm×50m×2.31㎥/分×37kW	1台	
	ポンプ室	RC造 11.2㎡		
館林18号井	深井戸	内径400mm×深200m	1井	休止中
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ150mm×50m×2.31㎥/分×37kW	1台	
	ポンプ室	RC造 10.7㎡		
館林19号井	深井戸	内径400mm×深200m	1井	休止中
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ150mm×50m×2.31㎥/分×37kW	1台	
	ポンプ室	RC造 10.7㎡		
館林20号井	深井戸	内径400mm×深200m	1井	休止中
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ150mm×50m×2.31㎥/分×37kW	1台	
	ポンプ室	RC造 10.7㎡		
館林21号井	深井戸	内径400mm×深200m	1井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ150mm×44m×2.53㎥/分×33kW	1台	
	ポンプ室	RC造 11.2㎡		
館林22号井	深井戸	内径400mm×深200m	1井	休止中
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ125mm×55m×1.4㎥/分×22kW	1台	
	ポンプ室	RC造 11.2㎡		
館林23号井	深井戸	内径400mm×深200m	1井	休止中(R7年度2月)
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ150mm×50m×2.31㎥/分×37kW	1台	
	ポンプ室	RC造 11.2㎡		
館林25号井	深井戸	内径300mm×深206m	1井	休止中(R7年度2月)
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ125mm×57m×1.05㎥/分×18.5kW	1台	
	ポンプ室	RC造 2.7㎡		
南着水井系				地下水
館林2号井	深井戸	内径300mm×深180m	1井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ150mm×49m×2.5㎥/分×30kW	1台	
	ポンプ室	ステンレス造 2.8㎡		
館林4号井	深井戸	内径300mm×深200m	1井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ125mm×35m×1.19㎥/分×11kW	1台	
	ポンプ室	RC造 4.36㎡		

区　　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　　考
館林8号井	深井戸	内径300mm×深200m	1井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ125mm×45m×1.6㎥/分×18.5kW	1台	
	ポンプ室	プレハブ造 6.82㎡		
館林11号井	深井戸	内径300mm×深211m	1井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ150mm×50m×2.31㎥/分×30kW	1台	
	ポンプ室	RC造 2.38㎡		
配水塔系				地下水
館林3号井	深井戸	内径300mm×深210m	1井	休止中
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ125mm×50m×1.7㎥/分×22kW	1台	
	ポンプ室	RC造 4.36㎡		
館林5号井	深井戸	内径300mm×深200m	1井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ125mm×52.5m×1.0㎥/分×15kW	1台	
	ポンプ室	RC造 3.93㎡		
館林7号井	深井戸	内径300mm×深200m	1井	休止中
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ125mm×39m×1.12㎥/分×11kW	1台	
	ポンプ室	RC造 3.93㎡		
館林12号井	深井戸	内径400mm×深200m	1井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ125mm×40m×1.05㎥/分×11kW	1台	(H25年更新)
	ポンプ室	RC造 5.5㎡		
館林13号井	深井戸	内径400mm×深200m	1井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ150mm×44m×2.24㎥/分×26kW	1台	(H25年更新)
	ポンプ室	RC造 5.5㎡		
館林14号井	深井戸	内径400mm×深200m	1井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ150mm×50m×2.5㎥/分×37kW	1台	
	ポンプ室	RC造 5.5㎡		
館林15号井	深井戸	内径400mm×深210m	1井	休止中
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ150mm×51m×2.58㎥/分×37kW	1台	
	ポンプ室	RC造 5.5㎡		
館林24号井	深井戸	内径400mm×深200m	1井	管理運転
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ150mm×50m×2.5㎥/分×37kW	1台	
	ポンプ室	RC造 5.5㎡		
館林26号井	深井戸	内径400mm×深206m	1井	休止中(R7年度2月)
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ125mm×62m×1.54㎥/分×26kW	1台	
	ポンプ室	RC造 5.51㎡		

区　　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　　考
館林27号井	深井戸	内径400㎜×深206m	1井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ150㎜×56m×1.60㎥/分×26kW	1台	
	ポンプ室	RC造 7.25㎡		

【みどり】

区　　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　　考
みどり第1水源	取水口	コンクリート堰堤 上幅1.2m×下幅2.5m		表流水(川口川)
		取水路 長18.2m×高1.3m		
	沈砂池	RC造 175㎥	1池	
みどり第2水源	取水口	RC造 幅5m×長12.95m×高9.55m		表流水(渡良瀬川)
	ポンプ井	RC造 幅12m×長8m×高13.59m		
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ200㎜×18.7m×3.48㎥/分×22kW	5台	
	沈砂池	PC造 径28m×高4.9m(2重構造) 3000㎥	1池	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ200㎜×62m×3.5㎥/分×55kW	5台	
	電気設備	変圧器 6.6kV/420V×500kVA	1台	

【板倉】

区　　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　　考
板倉北浄水場		板倉北浄水場配水場化		地下水
板倉4号井	深井戸	令和2年度廃止	1井	
板倉8号井	深井戸	令和2年度廃止	1井	
板倉岩田浄水場				地下水
板倉6号井	深井戸	内径400㎜×深213m	1井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ125㎜×57m×1.5㎥/分×22kW	1台	
	ポンプ升	RC造 幅1.5m×長1.1m×深1.75m		
板倉10号井	深井戸	内径400㎜×深200m	1井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ150㎜×25m×3.0㎥/分×22kW	1台	
	ポンプ升	RC造 径600㎜×深0.6m		
	制御室	CB造 23㎡		
板倉東浄水場				地下水
板倉5号井	深井戸	内径400㎜×深200m	1井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ125㎜×50m×2.1㎥/分×18.5kW	1台	
	ポンプ升	RC造 幅1.2m×長1.5m×深1.1m		
板倉7号井	深井戸	内径400㎜×深200m	1井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ150㎜×59m×1.8㎥/分×30kW	1台	
	ポンプ升	CB造 幅2m×長1.5m×深1.2m		
	制御室	CB造 39.96㎡		

区　　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　　考
板倉南浄水場		板倉南浄水場廃止		地下水
板倉9号井	深井戸	内径400mm×深201m	1井	令和6年度廃止
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ125mm×50m×1.87㎥/分×30kW	1台	
	ポンプ升	RC造 径600mm×深0.5m		
	制御室	RC造 49.68㎡		

【明和】

区　　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　　考
明和上江黒浄水場		明和上江黒浄水場廃止		地下水
明和2号井	深井戸	平成28年度廃止	1井	
明和南大島浄水場		明和南大島浄水場配水場化		地下水
明和6号井	深井戸	内径400mm×深220m	1井	令和6年度廃止
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ150mm×51m×1.91㎥/分×37kW	1台	
明和大輪浄水場		明和大輪浄水場廃止		地下水
明和5号井	深井戸	令和2年度廃止	1井	
明和7号井	深井戸	令和2年度廃止	1井	

【千代田】

区　　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　　考
千代田第三浄水場		千代田第三浄水場廃止		地下水
千代田2号井	深井戸	令和5年度廃止	1井	
千代田3号井	深井戸	令和5年度廃止	1井	
千代田第四浄水場		千代田第四浄水場配水場化		地下水
千代田4号井	深井戸	令和5年度廃止	1井	
千代田第五浄水場				地下水
千代田5号井	深井戸	内径350mm×深220m	1井	
(第五浄水場内)	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ150mm×45m×2.17㎥/分×30kW	1台	

【大泉】

区　　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　　考
大泉第一浄水場		大泉第一浄水場配水場化		地下水
大泉1号井	深井戸	令和5年度廃止	1井	
大泉3号井	深井戸	令和5年度廃止	1井	
大泉4号井	深井戸	令和5年度廃止	1井	
大泉10号井	深井戸	令和5年度廃止	1井	
大泉第二浄水場		大泉第二浄水場配水場化		地下水
大泉5号井	深井戸	令和2年度廃止	1井	
大泉6号井	深井戸	令和2年度廃止	1井	
大泉8号井	深井戸	令和2年度廃止	1井	
大泉9号井	深井戸	令和2年度廃止	1井	

【邑楽】

区　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　考
邑楽中野浄水場		邑楽中野浄水場配水場化		地下水
邑楽1号井	深井戸	令和4年度廃止	1井	
邑楽7号井	深井戸	令和4年度廃止	1井	
邑楽8号井	深井戸	令和4年度廃止	1井	
邑楽第三浄水場		邑楽第三浄水場配水場化		地下水
邑楽4号井	深井戸	令和5年度廃止	1井	
邑楽5号井	深井戸	令和5年度廃止	1井	
邑楽6号井	深井戸	令和5年度廃止	1井	

【みどり浄水場】

区　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　考
みどり	取水口	取水門 RC造 内寸1.2m×高5.5m	2門	表流水(渡良瀬川)
渡良瀬川取水場	取水トンネル	RC造 幅1.2m×長12.68m×高2.5m	2連	
	取水ポンプ井	RC造 幅4.2m×長5m×高16.7m	2井	有効容量 174㎥
	取水ポンプ室	RC造 1階103.97㎡ 2階80.66㎡	1棟	
	取水ポンプ	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ300mm×48m×10.3㎥/分×132kW	4台	
	水質計器	濁度計・pH計・水位計	一式	
	電気設備	750kVA変圧器 6.6kV/420V-210V	1台	

【東部浄水場】

区　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　考
東部	取水口	取水口スクリーン幅3.168m×高3.853m	1基	表流水(利根川)
利根川取水場	取水ゲート	幅1.5m×高1.5m	1門	
		開閉装置・電動機・減速機・	一式	
		都市用水操作盤・水位計ほか		
	取水樋管	幅1.5m×高1.5m	76.99m	
	接合井	RC造 幅4.8m×長6.3m×高5.2m	1井	
	弁室	空気弁φ200mm・電動ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁1,100mmほか	一式	
	機械設備	外部注水洗浄型ストレーナ	2台	
	電気設備	現場操作盤・水質現場盤ほか	一式	
	水質計器	アンモニア計・シアン計・濁度計・	一式	
		導電率計・pH計ほか		

2）導水施設

【太田】

区　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　考
太田第1水源	沈砂池	RC造(半地下式)		
(渡良瀬浄水場1系)		幅5m×長29.2m×有効水深3.7m	2池	1,026.43㎥
太田第5水源		大泉第一浄水場配水場化		
(大泉第一浄水場系)	調整塔	令和5年度廃止	1基	

【館林】

区　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　考
揚水ポンプ井	ポンプ井	RC造 幅8.6m×長7.2m×高5m	2池	560㎥
(館林第二浄水場系)	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ200mm×43m×4.62㎥/分×55kW	4台	

【みどり】

区　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　考
みどり第1水源	隧道	馬蹄形 幅0.92m×高1.25m	785m	
(川口川)	接合井	RC造 10㎥	1井	
	水管橋	逆三角形ワーレントラス 鋼管製φ500mm	91.2m	

【みどり浄水場】

区　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　考
みどり	導水管	鋼管製φ800mm	436m	
渡良瀬川取水場				

【東部浄水場】

区　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　考
東部	導水管	鋼管STW400 口径1,100mm	446.41m	
利根川取水場	流量計室	RC造 幅4.47m×長11m×高3.7m	1室	
	計装設備	超音波流量計ほか	一式	
東部浄水場	揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ棟	RC造 1,220㎡	1棟	
	揚水ポンプ井	RC造 幅21m×長7.5m×高7m(14.9m)	1井	表流水(利根川)
	制水扉	有効幅900mm×高1,350mm 電動機ほか	4台	
	返送管ﾊﾞﾙﾌﾞ室	RC造 幅3m×長2.5m×高8m	2室	
	除塵機	自動除塵機 全幅2,000mm×全高15,075mm	2台	
		水切り自動ｽｸﾘｰﾝ 長2,000mm×深550mm	1台	
		ｽｸﾘｰﾝかす移送ﾄﾗﾌ 幅456mm×長9,900mm	1台	
		ｽｸﾘｰﾝかすﾎｯﾊﾟ 容量3㎥	1台	
	揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ流出弁	ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 φ1,100 ﾊﾞﾙﾌﾞｺﾝﾄﾛｰﾙほか	2台	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ250mm×12m× 7.7㎥/分×22kW	2台	小ポンプ
		φ350mm×12m×15.3㎥/分×45kW	2台	大ポンプ
	電気設備	変圧器 6.6kV/420V×400kVA	1台	

3）浄水施設

【太田】

区　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　考
太田第1水源	活性炭	RC造(2階建 456.81㎡)		
(渡良瀬浄水場1系)	注入設備	活性炭注入ポンプ 0.029㎥/分×2.2kW	2台	
		溶解槽 幅3m×長3m×深3.5m(有効深2.4m)	2槽	43.2㎥
太田	着水井	RC造 径10.5m×深5.5m(有効深4m)	1池	容量 346.2㎥
渡良瀬浄水場	計量槽	RC造 幅4.2m×長9.4m×深7.2m(有効深6m)	1槽	容量 181.5㎥
平成元年度竣工	混和池	RC造 幅4.2m×長4.2m×深5m(有効深4.15m)	1池	容量 73.2㎥
		撹拌機 5.5kW	1台	

区　　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　　考
太田	ﾌﾛｯｸ形成池	RC造 幅3.5m×長14.2m×深3.95m	２池	容量 1,028.8㎥
渡良瀬浄水場		(有効深3.45m)×3列/池 機械撹拌		(514.4㎥×2池)
平成元年度竣工		(ﾌﾛｷｭﾚｰﾀ2.2kW×4台・1.5kW×2台)		
	薬品沈でん池	RC造 幅13.8m×長21.9m×深5.5m(有効深3.5m)	２池	容量 2,115㎥
		傾斜板66枚×11列×2池×2水路		傾斜板 計2,904枚
		汚泥掻寄機(ｽﾃﾝﾚｽﾉｯﾁ型ﾘﾝｸﾍﾞﾙﾄ式)	２台	
		0.2m/分×12.1m×4列×0.75kW		
	急速ろ過池	RC造 重力式急速ろ過池(ｻｲﾌｫﾝ方式)	１２池	ろ過面積 605.16㎡
		幅4.1m×長12.3m(50.43㎡)		1系8池・2系4池
	紫外線照射装置	内照式密閉流水型　屋内横型設置	３台	常時2台稼働
		16,000㎥×2基=32,000㎥(最大処理水量)		
		240W低圧水銀ランプ×6本×3基		
		オートストレーナφ400×3基・100V 35W	３台	常時2台稼働
	浄水池	RC造(半地下式)幅20m×長40m×深5.2m	２池	容量 5,600㎥
		(有効深 3.5m)		(2,800㎥×2池)
	塩素注入設備	次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ 濃度12% 比重1.15		
		貯槽 20㎥/槽(PE製)	２槽	
		次亜塩素注入ポンプ(電磁ポンプ)	４台	1系前塩素
		次亜塩素注入機(電磁ポンプ2台搭載)	４台	1系中・後・2系中・後
	凝集剤	PAC(ﾎﾟﾘ塩化ｱﾙﾐﾆｳﾑ) 濃度10% 比重1.21		
	注入設備	貯槽 20㎥/槽(PE製)	２槽	
		PAC移送ポンプ 44L/分×38m×3.7kW	２台	
		PAC注入小出槽 1㎥/槽(PE製)	１槽	1系
		PAC注入機(電磁ポンプ2台搭載)	１台	
	アルカリ剤	水酸化ﾅﾄﾘｳﾑ(苛性ｿｰﾀﾞ) 受入濃度48%		
	注入設備	希釈濃度20% 比重1.2		
		希釈槽 20㎥/槽(SS400製)	１槽	
		移送ポンプ 300L/分×10m×2.2kW	２台	
		貯槽 20㎥/槽(PE製)	２槽	
		アルカリ剤注入機(電磁ポンプ2台搭載)	２台	1系前・2系後
	薬注用圧力水	自吸式渦流ポンプ 64L/分×23m×1.5kW	４台	塩素・アルカリ注入用
	洗浄排水池	RC造 幅8m×長16m×深5.3m(有効深2.5m)	２池	容量 320㎥/池
		返送ﾎﾟﾝﾌﾟφ150mm×20m×2.7㎥/分×15kW	２台	
		排泥ﾎﾟﾝﾌﾟφ100mm×15m×1.8㎥/分×11kW	２台	
	排泥池	RC造 幅13m×長13m	２池	容量 422㎥/池
		円形スラッジ掻寄機 0.75kW	２台	
		排泥池送泥ポンプ 0.44㎥/分×3.7kW	２台	
	濃縮槽	RC造 幅13m×長13m	２池	容量 422㎥/池
		円形スラッジ 掻寄機 1.5kW	２台	
		濃縮槽送泥ポンプ0.5㎥/分×5.5kW	２台	
	強制濃縮設備	汚泥貯留槽	１池	
		幅4m×長4m×深4.9m(有効水深3.4m)		
		濃縮汚泥貯留槽	１池	
		幅4m×長4m×深4.9m(有効水深3.4m)		
		低圧加圧脱水機	３台	
		ろ液引抜ポンプ・濃縮汚泥移送ポンプ	一式	
		汚泥圧入ポンプほか		

区　　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　　考
太田	天日乾燥床	RC造 幅15m×長23m×高1.55m(有効高0.4m)	４床	乾燥面積 1,380㎡
渡良瀬浄水場	水質計器	残留塩素計(有試薬式)	６台	
平成元年度竣工		pH計(ガラス電極方式　KCl補給型)	８台	
		濁度計	３台	
		高感度濁度計	５台	
	電気設備	変圧器 6.6kV/210V×400kVA	２台	設備動力用
		変圧器 6.6kV/420V×300kVA	１台	取水ポンプ用
		変圧器 6.6kV/210-105V×150kVA	１台	照明用
	計装設備	流量計・水位計ほか	一式	
	監視制御設備	監視制御端末(VS5000)	２台	
		監視端末	１台	
		水運用支援端末	１台	
	遠制装置	テレコンテレメータほか	一式	
	管理棟	RC造3階建 2,579㎡		
	電気棟	RC造2階建　498㎡		
太田	着水池	RC造 幅2.7m×長5m×深4.05m	２池	容量　109.4㎥
利根浄水場	撹はん池	RC造 幅5m×長5m×深4.05m	２池	容量　202.5㎥
昭和50年度竣工	撹はん機	翼寸法 1,650mm×17.2rpm×7.5kW	２台	
	沈砂池	RC造 幅8m×長30.75m×深3.35m	２池	容量　1,650㎥
	回収水槽	RC造 幅16m×長6.4m×深1.7m	１池	容量　174.1㎥
	回収ポンプ	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ300mm×7m×8㎥/分×18.5kW	２台	
	急速ろ過池	RC造 重力式急速ろ過池・三方弁方式	１２池	ろ過面積 481㎡
		(除鉄・除ﾏﾝｶﾞﾝ処理)幅6.04m×長6.64m		
	浄水池	RC造 フラットスラブ構造(半地下式)	２池	容量 17,000㎥
		幅69.2m×長24.8m×深5m		
	塩素注入設備	次亜塩素酸ナトリウム 濃度12% 比重1.12		
		貯蔵タンク 4㎥/槽(PP製)	２槽	
	注入ポンプ	一軸ネジ式ポンプ 吐出量30～680mL/分	３台	(1台は予備)
	水質計器	残留塩素計(ポーラログラフ方式)	２台	
		pH計(ガラス電極方式　KCl補給型)	１台	
		高感度濁度計(レーザー光側方散乱方式)	１台	ろ過水
		濁度計(表面散乱光方式)	１台	原水
	電気設備	変圧器6.6kV/420V×1000kVA	１台	
	計装設備	流量計・水位計ほか	一式	
	監視制御設備	監視制御端末	一式	
	遠制装置	テレコンテレメータほか	一式	
	管理本館	RC造２階建 550.46㎡		
	電気室	RC造平屋建 402.54㎡		

【館林】

区　　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　　考
館林第二浄水場	北着水井	RC造 連結型 185㎥		
昭和43年度竣工		幅2m×長8.4m×高2.2m	５井	
	南着水井	RC造 96㎥		
		幅3m×長8.4m×高3.8m	１井	

区　　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　　考
館林第二浄水場	塩素注入設備	次亜塩素注入装置(0.4kW)北着水用	２台	
昭和43年度竣工		次亜塩素注入装置(0.4kW)南着水用	２台	
		次亜塩素注入装置(0.4kW)配水塔用	２台	
		貯槽 2㎥	２槽	
	電気設備	変圧器6.6kV/420V×750kVA	２台	
	管理棟	RC造2階建 延1,056㎡		

【みどり】

区　　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　　考
みどり	着水井	着水井 RC造 75㎥	１池	
塩原浄水場	(混和井)	混和井 RC造 43㎥(21.5㎥×2池)	２池	
昭和48年度竣工	ﾌﾛｯｸ形成池	RC造 295㎥×2池	２池	
	薬品沈でん池	RC造 1,150㎥×3池 横流式	３池	
		傾斜板装置 77枚×10段×4列		
	急速ろ過池	RC造 33.6㎡	６池	
	浄水池	第1 RC造 2,500㎥	２池	
		第2 RC造 3,000㎥	１池	
	薬品注入設備	凝集剤・次亜塩素・希硫酸・活性炭・アルカリ剤	一式	
	排水処理設備	排水池 RC造 85㎥		
		排水ピット RC造 40㎥		
		濃縮槽 RC造 890㎥		
		汚泥脱水機 ろ布固定式加圧脱水機11kW		
		処理棟 鉄骨造 2階建		
	ケーキ搬出装置	ケーキホッパ 5㎥	１基	
		ﾄﾗﾌ型ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱ 5t/時 1.5kW+3.7kW	１台	№1コンベア
		ケーキコンベア 5t/時 5.5kW	１台	№2コンベア
	管理室	RC造 2階建 796.46㎡		

【板倉】

区　　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　　考
板倉北浄水場		令和2年度廃止・令和4年度配水場新設		
板倉岩田浄水場	ろ過機	鋼板製 12.2㎡ ろ過速度166m/日	１基	除鉄・除ﾏﾝｶﾞﾝ
昭和41年度竣工		鋼板製 10㎡ ろ過速度150m/日	１基	除鉄・除ﾏﾝｶﾞﾝ
	滅菌室	CB造 11.86㎡		
	塩素注入設備	次亜塩素注入機 8kg/㎠×18mL/分×18W×100V	２台	
		貯槽 0.3㎥	１槽	
板倉東浄水場	ろ過機	鋼板製 6.15㎡ ろ過速度325m/日	２基	除鉄・除ﾏﾝｶﾞﾝ
昭和50年度竣工	滅菌室	CB造 16.7㎡		
	塩素注入設備	次亜塩素注入機 0.7MPa×5.4L/時×18W×100V	２台	ほか予備1台
		貯槽 0.5㎥	２槽	
	ポンプ室	鋼板製 幅3.05m×長5.72m×高2.76m		
	逆洗ポンプ	片吸込陸上渦巻ポンプ(吸込径×吐出径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ150mm×φ125mm×10m×4.3㎥/分×11kW	２台	
		操作盤 幅0.7m×長0.5m×高1.65m屋内自立型	１面	
	電気設備	変圧器 6kV/210V×200kVA	１台	
	遠方監視装置	監視端末	１台	

区　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　考
板倉南浄水場		板倉南浄水場廃止		令和6年度廃止
平成3年度竣工	ろ過機	4.91㎡ ろ過速度247.5m/日	２基	除鉄・除ﾏﾝｶﾞﾝ
	滅菌室	CB造 15.75㎡		
	塩素注入設備	次亜塩素注入機 125mL/分×30W×100V	１台	
		貯槽 0.5㎥	２槽	
	遠方監視装置	監視端末	１台	

【明和】

区　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　考
明和上江黒浄水場		平成28年度廃止		
明和大輪浄水場		令和2年度廃止		
明和南大島浄水場		明和南大島浄水場配水場化		令和6年度配水場化
平成8年度竣工	塩素反応池	RC造 47.1㎥	２池	
	急速ろ過池	RC造 開放型 12.25㎡	３池	
	塩素注入設備	前次亜塩素注入ポンプ 27L/h	２台	
		後次亜塩素注入ポンプ 3.6L/h	２台	
		貯槽 3.5㎥ FRP+PVC製	２槽	

【千代田】

区　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　考
千代田第三浄水場		令和5年度廃止		
千代田第四浄水場		令和5年度配水場化		
千代田第五浄水場	着水井	RC造	１井	
平成12年度竣工	塩素反応池	RC造 47㎥	１池	
	急速ろ過池	RC造 12.96㎡	３池	
	塩素注入設備	次亜塩素注入ポンプ	３台	
	電気計装設備		一式	

【大泉】

区　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　考
大泉第一浄水場		令和5年度配水場化		
大泉第二浄水場		令和2年度配水場化		

【邑楽】

区　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　考
邑楽中野浄水場		令和4年度配水場化		
邑楽第三浄水場		令和5年度配水場化		

【みどり浄水場】

区　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　考
みどり浄水場	沈砂池兼	RC造 幅10.75m×長61.6m	２池	有効容量 4,238㎥
平成2年度竣工	原水調整池	×有効深7.9m(一部6m)		(4,238㎥×2池)
		原水揚水ポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ250mm×10m×7.73㎥/分×22kW	４台	
	活性炭接触池	RC造 幅13.5m×長40m×有効深1.8m	２池	有効容量 972㎥
		水路幅1m 10列		(972㎥×2池)
	混和池	RC造 幅4m×長6.4m×深4.5m	１池	容量 115.2㎥
		機械撹拌(5.5kW×1台)		

区　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　考
みどり浄水場	ﾌﾛｯｸ形成池	上下う流式		
平成2年度竣工		RC造 幅9m×長16.6m×有効深3.2m	４池	有効容量 478.1㎥
		越流板 634枚/池		
	薬品沈でん池	RC造 幅9m×長26m×有効深4m	４池	有効容量 936㎥
		汚泥掻寄機(中央駆動式懸垂型)	８台	
	急速ろ過池	RC造 重力式急速ろ過池(サイフォン方式)	８池	ろ過面積 605.16㎡
		幅5.3m×長8.8m(46.64㎡)		ろ過速度120m/日
	浄水池兼	RC造 幅35.6m×長47.6m	２池	有効容量 7,418㎥
	調整池	×有効深4.5m		(7,418㎥×2池)
	塩素注入設備	次亜塩素酸ナトリウム 受入濃度12%		
		貯槽 8㎥/槽(PE製)	２槽	
		前・中・後塩素注入ポンプ	各２台	
		(電磁ポンプ2台搭載)		
		前々塩素注入機(電磁ポンプ2台搭載)	１台	
		圧力水ポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)	２台	
		φ65mm×43m×0.4㎥/分×5.5kW		
	凝集剤	PAC(ポリ塩化アルミニウム)		
	注入設備	PAC注入機(電磁ポンプ2台搭載)	３台	
		貯槽 15㎥/槽(PE製)	２槽	
		移送ポンプ(吸込径×吐出径×揚程×吐出量×電動機)	１台	
		φ50mm×φ40mm×10m×100L/分×0.75kW		
	アルカリ剤	水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)		
	注入設備	受入濃度48% 希釈濃度25%		
		貯槽 15㎥/槽(SUS製)	２槽	
		前アルカリ注入ポンプ	３台	
		後アルカリ注入ポンプ	２台	
	活性炭	粉末活性炭定量フィーダ	２台	
	注入設備	サイロ 18㎥/槽	２槽	
	汚泥処理設備	排水池・排泥池	各２池	排水池・排泥池
		幅6.5m×長10.0m×高9.9m(有効深4.1m)		各有効容量 260・266㎥
		排水返送ポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ150mm×17m×2.17㎥/分×11kW	２台	
		排泥移送ポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ100mm×16m×1.0㎥/分×7.5kW	２台	
		濃縮槽 径13m×有効深3.5m	２池	有効容量464㎥
		汚泥掻寄機(中央駆動式懸垂型)	２台	
		汚泥供給ポンプ(吸込径×吐出径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ80mm×φ50mm×30m×0.1㎥/分×11kW	２台	
	脱水機棟	RC造 2階建 540㎡		
	汚泥処理設備	脱水機 無薬注長時間型加圧脱水機	２基	
		ろ過面積 210㎡		
		汚泥注入装置		
		汚泥圧入タンク 6㎥	２槽	
		空気タンク 1㎥	１槽	
		空気圧縮機 5.5kW	２台	
		ケーキ搬出装置		
		ケーキホッパー 有効容量 11㎥	２台	
		トラフ型ベルトコンベア 2.2kW	２台	

区　　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　　考
みどり浄水場	水質計器	残留塩素計・pH計ほか	一式	
平成2年度竣工	電気設備	変圧器 6.6kV/420V×500kVA	1台	
		変圧器 6.6kV/210-105V×150kVA	1台	
	計装設備	流量計・水位計ほか	一式	
	監視制御設備	監視制御端末(VS6000)	2台	
	遠制装置	テレコンテレメータ	一式	
	管理棟	RC(一部鉄骨)造 2階建 1,115㎡		

【東部浄水場】

区　　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　　考
東部浄水場	原水調整池	RC造 幅27m×長50.4m×深9.2m	2池	
平成9年度竣工		容量 上池 1,290㎥×2池=2,580㎥		
		下池 7,070㎥×2池=14,140㎥		
	薬品沈殿池	全体 RC造 幅30.4m×長56.0m×深6.9m		
	混和池	幅4m×長4m×深4.6m	1池	
		フラッシュミキサ 減速機5.5kw 直径1.2m	1台	
	ﾌﾛｯｸ形成池	幅14.2m×長9.6m×深4.5m	2池	
	横流式沈澱池	幅14.2m×長14.2m×深6.2m	2池	
	傾斜板沈澱池	幅14.2m×長14.2m+2.5m×深6.2m	2池	
		傾斜板沈降装置 水平流式 t=1.8mm 2池分	1,310枚	
		傾斜板沈降装置 水平流式 t=1.0mm 2池分	24,840枚	
		傾斜板洗浄ﾌﾞﾛﾜ 0.5kg/㎠×1.5㎥/分×3.7kW	2台	
		汚泥掻寄機 速度0.6m/分 直径14m	4台	
	集水渠	幅14.2m×長3m×深5m	2池	
	流出渠	幅14.2m×長1.5m×深5m	2池	
	急速ろ過池	全体 RC造 幅31.7m×長41.7m	8池	
		有効ろ過面積46.08㎡×8池		
		電動ｹﾞｰﾄ・弁・真空ポンプ・電磁弁盤ほか	一式	
	ﾏｲｸﾛｽﾄﾚｰﾅｰ棟	鉄骨造地上・地下各1階	1棟	
		延床面積109.95㎡		
	ﾏｲｸﾛｽﾄﾚｰﾅｰ	回転ディスク6枚 ろ過面積27㎡	一式	
		フィルタ開口30μm フィルタ枚数240枚		
		駆動装置・洗浄ポンプほか	一式	
	浄水池	RC造 幅20.25m×長75m×深7.4m	2池	No.1-1・No.1-2
		有効容量6,700㎥×2池=13,400㎥		
		RC造 幅25.1m×長62m×深7.4m	1池	No.2
		有効容量6,600㎥×1池=6,600㎥		
	凝集剤	PAC貯槽 径3.6m×高3.95m 容量35㎥	2槽	
	注入設備	PAC移送ポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ20mm×33m×50L/分×1.22kW	2台	
		ﾍｯﾄﾞﾀﾝｸ 径800mm×高1.35m 容量0.5㎥	2槽	
		PAC注入機 流量調整弁(アングル弁)	3台	
	アルカリ剤	苛性ｿｰﾀﾞ貯槽 径2.8m×高3.74m 容量20㎥	2槽	
	注入設備	苛性ソーダ移送ポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ20mm×33m×50L/分×1.22kW	2台	
		ﾍｯﾄﾞﾀﾝｸ 径800mm×高1.35m 容量0.5㎥	2槽	
		苛性ソーダ注入機 流量調整弁(アングル弁)	3台	

区　　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　　考
東部浄水場	塩素注入設備	貯槽 径3.6m×高3.45m 容量30㎥	２槽	
平成9年度竣工		次亜塩素移送ポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ20mm×33m×50L/分×1.2kW	２台	
		前次亜塩素小出槽		
		径800mm×高1.35m 容量0.25㎥	２槽	
		前々・前次亜塩素注入機 流量調整弁(ｱﾝｸﾞﾙ弁)	４台	
		電磁流量検出器・変換器・電磁弁盤ほか	一式	
		中・後次亜塩素小出槽		
		径800mm×高1.35m 容量0.25㎥	２槽	
		中次亜塩素注入機(AVｴｱｰｼﾘﾝﾀﾞｰ式自動弁)	３台	
		後次亜塩素注入機(AVｴｱｰｼﾘﾝﾀﾞｰ式自動弁)	３台	
		電磁流量検出器・変換器・電磁弁ほか	一式	
	活性炭注入設備棟	鉄骨ALC造(地上4階建 367.28㎡)	１棟	
	活性炭注入設備	貯槽 径3.1m×高5m 有効容量31㎥	２槽	
		振動排出機 出力1.5kW 設定加振力 560kgf	２台	
		集塵機・定量供給機・ﾛｰﾀﾘｰﾊﾞﾙﾌﾞほか	一式	
		増圧ﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ φ40mm×22.6m×250L/分×1.5kW	１台	
		活性炭溶解槽 径1.1m×高1.003m(容量0.5㎥)	２槽	
	水質計器	残留塩素計・pH計・濁度計ほか	一式	
	電気設備	変圧器 6.6kV/420V×300kVA	１台	
		変圧器 6.6kV/210V×150kVA	１台	
		変圧器 6.6kV/210-105V×100kVA	１台	
	計装設備	流量計・水位計ほか	一式	
	監視制御設備	監視制御装置	一式	

４）送水施設

【太田】

区　　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　　考
太田渡良瀬浄水場	ポンプ設備	送水ポンプ（吸込口径×吐出口径×揚程×吐出量×電動機）		
		φ300mm× φ200mm×80m×13.19㎥/分×280kW	４台	金山系送水ポンプ
		φ300mm× φ150mm×88m× 6.96㎥/分×185kW	３台	強戸系送水ポンプ
		水封式真空ポンプ		
		φ40mm×200mmHg×1.75㎥/分×3.7kW	２台	
	ポンプ棟	RC造平屋建 483㎡		
太田利根浄水場	ポンプ設備	送水ポンプ（吸込口径×吐出口径×揚程×吐出量×電動機）		
		φ300mm× φ200mm×50m×10.9㎥/分×132kW	４台	
	ポンプ室	RC造平屋建 地下1階 674.8㎡		
太田金山	ポンプ設備	送水ポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
山頂ポンプ場		φ40mm×180m×0.20㎥/分×15kW	２台	
(渡良瀬浄水場系)	受水槽	RC造(地下式) 幅5m×長5m×深3m 75㎥	１槽	廃止
	ポンプ室	RC造平屋建 31.55㎡		
太田西長岡ポンプ場		令和3年度送水ポンプ設備廃止		渡良瀬浄水場系停止
(みどり浄水場系)	計装設備	流量計(北長岡地区配水流量)	１台	藪塚低区から配水

区　　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　　考
太田牛沢送水場	流入水貯槽	PC造 φ14.5m×有効水深8m 1,300㎥	1池	
平成18年度竣工	ポンプ設備	送水ポンプ		太田西部配水場へ送水
(東部浄水場系)		吸込口径×吐出口径×揚程×吐出量×電動機		
		φ125mm×φ100mm×50m×1.8㎥/分×30kW	2台	
	水質計器	残留塩素計(ポーラログラフ方式)	1台	送水監視用
	電気設備	変圧器 6.6kV/420V×150kVA	1台	
	計装設備	流量計・水位計ほか	一式	
	ポンプ棟	RC造平屋建 266.2㎡		
	流入設備	流量調整弁制御盤・計装盤・残留塩素計盤	一式	東部浄水場から流入
		幅2.24m×長0.94m×高2.05m		
		水道水用水質自動測定装置(5項目)		

【館林】

区　　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　　考
館林第二浄水場	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
送水ポンプ		φ150mm×88m×2.5㎥/分×55kW	2台	館林第三配水場へ送水
	ポンプ室	RC造		

【みどり】

区　　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　　考
みどり高区	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
第1送水ポンプ		φ125mm×45m×1.65㎥/分×22kW	2台	
	ポンプ室	CB造 19.6㎡		
みどり高区	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
第2送水ポンプ		φ80mm×68m×1.03㎥/分×22kW	2台	
	ポンプ室	CB造 13.33㎡		
みどり	ポンプ井	RC造 4.6㎥		
神梅ポンプ室	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ32mm×50m×100L/分×3.7kW	2台	
	ポンプ室	CB造 6.24㎥		
みどり	ポンプ井	RC造 1.6㎥		
塩沢ポンプ室	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ32mm×76.5m×125L/分×3.7kW	2台	
	ポンプ室	CB造 5.28㎥		
みどり	ポンプ井	RC造 1.0㎥		
小平ポンプ室	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ32mm×76.5m×125L/分×3.7kW	2台	
	ポンプ室	CB造 6.24㎥		
みどり	ポンプ井	RC造 3.9㎥		
長尾根ポンプ室	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ50mm×65m×0.104㎥/分×7.5kW	2台	
	ポンプ室	CB造 5.28㎥		

【板倉】

区　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　考
板倉岩田浄水場	管理棟	CB造平屋建 66.7㎡		ポンプ室含む
	倉庫	CB造平屋建 19.8㎡		
	電気室	鉄骨造平屋建 35.7㎡		
	浄水池	幅7.4m×長2.8m×深1.1m=22.8㎥	1池	
	揚水ポンプ室	CB造平屋建 幅4m×長2.1m=8.4㎡		

【みどり浄水場】

区　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　考
みどり浄水場	ポンプ設備	送水ポンプ（吸込口径×吐出口径×揚程×吐出量×電動機）		
		φ200mm×φ150mm×41m×13.19㎥/分×45kW	3台	桐原送水用
	送水ﾎﾟﾝﾌﾟ室	RC造 地下1階・地上2階建 430㎡		
	・予備電源室			

【東部浄水場】

区　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　考
東部浄水場	送水ポンプ棟	RC造 地上1階・地下1.5階 1,034㎡	1棟	
	ポンプ設備	送水ポンプ（口径×揚程×吐出量×電動機）		
		φ200mm×52m×7.1㎥/分×90kW	3台	小ポンプ
		φ300mm×52m×14.2㎥/分×170kW	2台	大ポンプ
		高置水槽揚水ポンプ		
		φ100mm×33m×1.5㎥/分×18.5kW	3台	
	電気設備	変圧器 6.6kV/420V×750kVA	2台	
	送水監視設備	遠方監視制御盤	一式	管理棟内

5）配水施設

【太田】

区　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　考
太田西長岡配水池		令和3年度廃止		
太田金山山頂配水池	配水池	RC造 4m×4m×深3m 48㎥	1池	
（渡良瀬浄水場系）	計装設備	水位計	1台	
太田金山配水池	配水池	PC造 径25m×有効水深10.2m 5,000㎥	1池	No.1
（渡良瀬浄水場系）		RC造 幅40m×長26m×深3.7m 7,696㎥	2池	No.2
		PC造 径25m×有効水深10.2m 5,000㎥	1池	No.3
	計装設備	流量計・水位計ほか	一式	
	電気棟	RC造		
太田強戸配水池	配水池	PC造 内径26.8m×有効水深9m 5,000㎥	1池	
（渡良瀬浄水場及び	ポンプ設備	立軸ﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ（藪塚地区からの受水増圧用）	2台	
みどり浄水場系）		口径×揚程×吐出量×電動機		
		φ200mm×16m×8.32㎥/分×37kW		
	計装設備	水位計・流量計	一式	
	管理室	RC造平屋建 87.75㎡		
太田西部配水場	配水塔	下部RC造 上部PC造 高50.75m	1池	
（利根浄水場及び		内径20m×水深6.6m 2,000㎥		
東部浄水場系）	計装設備	水位計・流量計ほか	一式	

区　　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　　考
太田藪塚	配水池	RC造 幅69.2m×長24.8m×深5m 1,540㎥	1池	
高区配水場	計装設備	流量計・水位計・残留塩素計ほか	一式	
昭和49年度竣工	水質計器	残留塩素計(無試薬方式)	1台	配水監視用
(みどり浄水場系)	流入設備	流量計・水位計・色・濁度計・残留塩素計	一式	みどり浄水場から流入
		(無試薬・水質一体計測)	1台	
太田藪塚	配水池	PC造 内径27m×有効水深8.8m 5,000㎥	1池	
低区配水池	水質計器	残留塩素計(無試薬方式)	1台	配水監視用
(みどり浄水場系)	計装設備	水位計・流量計ほか	一式	
太田新田配水場	配水池	PC造 上部径10m・下部径40m 高38.35m	1池	
(みどり浄水場系)		上部容量775㎥ 下部容量7,750㎥		
平成元年度竣工	ポンプ設備	揚水ポンプ (吸込口径×吐出口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ300mm×φ200mm×38m×8.45㎥/分×75kW	2台	
	塩素注入設備	次亜塩素酸ナトリウム　濃度5%		
		貯槽 1㎥	1槽	
		小出槽 0.2㎥	1槽	
		注入ポンプ 0.64～63.4mL/分×25W	2台	
	水質計器	残留塩素計(無試薬方式)	1台	配水監視用
	電気設備	変圧器 6.6kV/420V×500kVA	1台	
	計装設備	流量計・水位計ほか	一式	
	管理棟	RC造平屋建 315㎡		
	流入設備	流量計・水位計・色・濁度計・残留塩素計	一式	みどり浄水場から流入
		(無試薬・水質一体計測)	1台	
太田尾島分水場	電動弁	φ400mm	1台	令和6年度廃止
(利根浄水場系)	減圧弁	φ400mm	1台	
	計装設備	電磁流量計φ250mm	1台	
	機械室	RC造平屋建 17.49㎡		

【館林】

区　　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　　考
館林第二浄水場	配水池(北)	RC造 2,000㎥	1池	
		幅20m×長28m×深3.7m		
	配水池(中)	RC造 2,000㎥	1池	
		幅20m×長28m×深3.7m		
	配水池(南)	RC造 2,000㎥	1池	
		幅20m×長28m×深3.7m		
	配水塔	PC造 7,200㎥	1池	
		径20m×高23m		
	配水ポンプ井	RC造 2井 190㎥	2井	
		幅4.5m×長5.7m×深3.7m		
	配水ポンプ	横軸両吸込渦巻型(吸込径×吐出径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ200mm×φ100mm×50m×4.8㎥/分×75kW	5台	配水池系
		バレル式水中渦巻型(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ300mm×40m×8.34㎥/分×90kW	4台	配水塔系
	配水ポンプ室	RC造半地下式 109.7㎡		
	水質計器	残留塩素計(無試薬)	2台	配水塔系・配水池系
	計装設備	配水塔水位計	1台	
		配水ポンプ井水位計	2台	

区　　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　　考
館林第三配水場	複合配水池	PC造 径37.5m×深8m 7,900㎥	１池	低区
(第二浄水場及び		PC造 径24.0m×深5.8m 2,600㎥	１池	高区
東部浄水場系)	配水ポンプ室	RC造 幅11.5m×長9.5m=103.5㎡		
	配水ポンプ	水中渦巻型(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ300mm×50m×8.02㎥/分×110kW	２台	
	塩素注入設備	次亜塩素注入装置(0.4kW)	２台	
		貯槽 2㎥	１槽	
	電気設備	変圧器 6.6kV/420V×500kVA	１台	
	管理棟	RC造平屋建 345.66㎡		
	流入設備	流量調整弁制御盤・計装盤・残留塩素計盤	一式	東部浄水場から流入
		幅2.24m×長0.94m×高2.1m		
		水道水用水質自動測定装置(5項目)		

【みどり】

区　　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　　考
みどり高区	配水池	RC造 200㎥×2池=400㎥	２池	
第1配水池	計装設備	水位計	２台	
みどり高区	配水池	RC造 160㎥×2池=320㎥	２池	
第2配水池	計装設備	水位計	２台	
みどり	配水池	RC造 45㎥×2池=90㎥	２池	
神梅配水池	計装設備	水位計	２台	
		流量計	１台	
	水質計器	残留塩素計	１台	
みどり	配水池	RC造 27.5㎥×2池=55㎥	２池	
塩沢配水池	計装設備	水位計	２台	
		流量計	１台	
	水質計器	残留塩素計	１台	
みどり	配水池	RC造 122.5㎥×2池=245㎥	２池	
浅原配水池	計装設備	水位計	２台	
		流量計	１台	
	水質計器	残留塩素計	１台	
みどり	配水池	RC造 22.5㎥×2池=45㎥	２池	
小平配水池	計装設備	水位計	２台	
		流量計	１台	
	水質計器	残留塩素計	１台	
みどり	配水池	RC造 40㎥×2池=80㎥	２池	
長尾根配水池	計装設備	水位計	２台	
		流量計	１台	
みどり	配水池	RC造 1,500㎥×2池=3,000㎥	２池	
桐原配水場	計装設備	水位計	２台	
(塩原浄水場及び		流量計	４台	
みどり浄水場系)	水質計器	残留塩素計	１台	
	流入池	RC造 863㎥	１池	みどり浄水場から流入
		幅7.25m×長17m×有効水深8m		
	流入設備	流量計・水位計・色・濁度計・残留塩素計	一式	
		(無試薬・水質一体計測型)	１台	

区　　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　　考
みどり 瀬戸ヶ原配水池	配水池	RC造 30㎥×1池	２池	
		RC造 80㎥×1池　計110㎥		
	計装設備	水位計	１台	
		流量計	１台	
みどり 琴平山配水池		令和5年度廃止		
みどり 鹿田山配水場	配水池	第1:RC造 1,115㎥×2池=2,230㎥	２池	
		第2:RC造 815㎥	１池	
	計装設備	水位計	３台	
		流量計	２台	
	水質計器	残留塩素計	１台	
みどり 塩原配水場	配水池	第1:RC造 3,000㎥×2池=6,000㎥	２池	
		第2:RC造 3,000㎥	１池	
	計装設備	水位計	４台	
		流量計	１台	
	水質計器	濁度計	１台	
		高感度濁度計	１台	

【板倉】

区　　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　　考
板倉北配水場 (館林第二浄水場系) 令和3年度竣工	配水池	ステンレス鋼板造(2槽式)	１池	
		幅18m×長5m×高6.5m 有効容量500㎥		
	緊急遮断弁	φ150mm電動バタフライ弁	１台	
	配水ポンプ	渦巻ポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ80mm×32.5m×0.6㎥/分×7.5kW	３台	
		ポンプ室 40.25㎡		
	塩素注入設備	バルブレス式液中ピストンポンプ		
		1.2～5.8mL/分×1Mpa×25W×100V	２台	
		タンク容量50L	２槽	
		滅菌室 8.75㎡		
	水質計器	残留塩素計(無試薬)	２台	流入水・配水
	計装設備	流量計・水位計・圧力計	一式	
	管理棟	RC造平屋建 112㎡		電気室・ﾎﾟﾝﾌﾟ室・滅菌室・発電機室
板倉西配水場 (岩田浄水場及び 東部浄水場系)	配水池	RC造 有効容量2,000㎥	１池	
		幅21.1m×長(3.4m×7列)×深4.45m		
	配水ポンプ井	RC造 有効容量75㎥	１井	
		幅6.7m×長2.8m×深6.2m		
	配水ポンプ	水中モーターポンプ（口径×揚程×吐出量×電動機）		
		φ150mm×52m×2.8㎥/分×37kW	４台	
	塩素注入設備	次亜塩素注入機 0.24～48ml/分×25W	２台	
		注入機一体型タンク100L	２槽	
		滅菌室 RC造 15.6㎡		
	電気設備	変圧器 6.6kV/210V×300kVA	１台	
	遠方監視装置	監視端末	１台	
	流入設備	流量調整弁制御盤・計装盤・残留塩素計盤	一式	東部浄水場から流入
		幅2.24m×長0.94m×高2.1m		
		水道水用水質自動測定装置(5項目)		

区　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　考
板倉東浄水場	配水池	PC造 有効容量1,400㎥	1池	
		径19m×深5m		
	配水ポンプ	渦巻ポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ125mm×30m×2.1㎥/分×18.5kW	3台	
	計装設備	流量計・圧力計・残塩計・水位計	一式	
	ポンプ室	RC造平屋建 50㎡		
板倉南浄水場	配水池	RC造 有効容量650㎥	2池	令和6年度廃止
		幅8.3m×長(3.3m×3列)×高4.5m		
	配水ポンプ	渦巻ポンプ（口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ150mm×52m×2.8㎥/分×37kW	2台	
	ポンプ室	RC造 32.04㎡		

【明和】

区　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　考
明和南大島配水場	配水池	RC造 1,500㎥	1池	令和6年度配水場化
(東部浄水場系)	配水塔	RC造 2,000㎥	1池	
平成8年度竣工	配水ポンプ	地上式タービンポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ125mm×40m×1.87㎥/分×26kW	5台	
	電気設備	変圧器 6.6kV/210V×300kVA	1台	
	流入設備	流量調整弁制御盤・計装盤・残留塩素計盤	一式	東部浄水場から流入
		幅2.24m×長0.94m×高2.1m		
		水道水用水質自動測定装置(5項目)		

【千代田】

区　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　考
千代田第一配水場		令和5年度廃止		
千代田第四配水場	配水池	PC造 3,000㎥	1池	令和5年度配水場化
(東部浄水場系)	配水ポンプ	渦巻ポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
平成2年度竣工		φ125mm×36m×3.15㎥/分×30kW	3台	
	水質計器	残留塩素計(配水)	1台	
		高感度濁度計(配水)	1台	
	電気設備	変圧器 6.6kV/210V×150kVA	1台	
	流入設備	流量調整弁制御盤	一式	東部浄水場内に設置
		幅1.64m×長0.94m×高2.1m		
千代田第五浄水場	配水池	PC造 3,000㎥	1池	
	配水ポンプ	渦巻ポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ125mm×40m×1.83㎥/分×26kW	3台	
	水質計器	残留塩素計(ろ過水・配水)	2台	
		残留塩素計(受水)	1台	非常用・東部浄水場
		高感度濁度計	1台	

【大泉】

区　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　考
大泉第一配水場	配水池	RC造 6,000㎥ φ32m×H7.5m	1池	令和5年度配水場化
(太田市配水及び	配水ポンプ	水中モーターポンプ（口径×揚程×吐出量×電動機)		
東部浄水場系)		φ250mm×45m×6.35㎥/分×75kW	2台	
昭和59年度竣工		φ250mm×35m×6.0㎥/分×55kW	1台	

区　　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　　考
大泉第一配水場	高架水槽	RC造 1,000㎥ φ17m×H4.6m		令和5年度配水場化
(太田市配水及び	塩素注入設備	次亜塩素注入ポンプ	２台	
東部浄水場系)		貯槽 0.5㎥	２槽	
昭和59年度竣工	薬注用圧力水	自吸式渦流ポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		サンプリングポンプ兼用
		φ25mm×6m×21.9L/分×0.2kW	４台	太田系2台・東部系2台
	水質計器	残留塩素計(受水)	１台	太田市
		残留塩素計(受水)	１台	非常用・東部浄水場
		残留塩素計(配水)	１台	
		濁度計(受水)	１台	太田市
		濁度計(配水)	１台	
	管理棟	RC造 833.68㎡		
大泉第二配水場	配水池	RC造 幅32m×長20m×深3.2m×2池 4,000㎥	２池	令和2年度配水場化
(東部浄水場系)		RC造 幅14m×長65m×深3.2m×2池 5,700㎥	２池	
	配水ポンプ	水中モーターポンプ（口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ200mm×45m×4.6㎥/分×55kW	３台	
		φ80mm×45m×1.2㎥/分×15kW	２台	
	ポンプ井	RC造 幅8m×長8.2m×深3.2m×2池 420㎥	２池	
	ポンプ室	RC造 幅10m×長17.5m=175㎡		
	塩素注入設備	次亜塩素注入ﾎﾟﾝﾌﾟ(0.2㎥ﾀﾝｸ一体型)		
		吐出量×電動機×電圧		
		0.315～63.3mL/分×25W×100V	２台	
	水質計器	残塩計(配水)	１台	
		濁度計(配水)	１台	
	電気設備	変圧器 6.6kV/420-242V×400kVA	２台	
	流入設備	流量調整弁制御盤・計装盤・残留塩素計盤	一式	東部浄水場から流入
		幅2.24m×長0.94m×高2.05m		
		水道水用水質自動測定装置(5項目)		
	管理棟	RC造 28m×18m=504㎡		

【邑楽】

区　　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　　考
邑楽中野配水場	配水池	RC造 同心円2槽式2,616㎥		令和4年度配水場化
(太田渡良瀬浄水場		外槽 径32m×深4.5m		
及び東部浄水場系)		内槽 径10.5m×深4.5m		
	揚水ポンプ	揚水ポンプ（口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ150mm×45m×2.3㎥/分×30kW	４台	
	高架水槽	PC造 722㎥		
		水槽部 上径15m×下径13m×高5.3m		
		支柱部 RC造 径9m		
	塩素注入設備	バルブレス式液中ピストンポンプ	２台	
		貯槽 0.2㎥	１槽	
	薬注棟	RC造 幅21.5m×長7m=150.5㎡		
	水質計器	残留塩素計(受水)	１台	太田市
		残留塩素計(受水)	１台	非常用・東部浄水場
		残留塩素計(配水)	１台	
		濁度計(受水)	１台	太田市
		濁度計(配水)	１台	
		pH計(配水)	１台	

区　　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　　考
邑楽中野配水場	電気設備	変圧器 6.6kV/420V×500kVA	1台	
(太田渡良瀬浄水場	遠方監視装置	監視端末	一式	
及び東部浄水場系)	電気室	RC造 225㎡		
邑楽第三配水場	1系配水池	RC造 2池式 1,660㎥	1池	令和5年度配水場化
(東部浄水場系)		幅13m×長21m×深3.2m		
昭和49年度竣工	2系配水池	RC造 4,000㎥	1池	
		幅34.42m×長28m×深4.2m		
	配水ﾎﾟﾝﾌﾟ	水中渦巻ポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ200mm×42.5m×3.5㎥/分×45kW	4台	
	管理棟	RC造2階建 315㎡		
	ポンプ井	RC造2池式 334㎥		
	ポンプ室	RC造1階建 47㎡		
	塩素注入設備	貯槽 PE製0.5㎥	1槽	
		次亜塩素注入ポンプ(バルブレス液中ピストンポンプ)		
		(吐出量×電動機)0.315～63.3mL/分×25W	2台	
	水質計器	残留塩素計(無試薬・配水)	1台	
		濁度計(高感度・配水)	1台	
		pH計(KCl補給型・配水)	1台	
	電気設備	変圧器 6.6kV/420V×500kVA	1台	
	電気棟	RC造 177.22㎡		
	流入設備	流量調整弁制御盤・計装盤・残留塩素計盤	一式	東部浄水場から流入
		幅2.24m×長0.94m×高2.1m		
		水道水用水質自動測定装置(5項目)		

6）非常用設備

【太田】

区　　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　　考
電源	発電機	420V×55kVA ディーゼル 65PS	1台	太田第1水源
		(使用燃料 軽油・小出槽容量 200L)		
		200V×70kVA ディーゼル 86PS	1台	太田第4水源1号井
		(使用燃料 軽油・小出槽容量 190L)		
		200V×70kVA ディーゼル 86PS	1台	太田第4水源5号井
		(使用燃料 軽油・小出槽容量 190L)		
		200V×110kVA ディーゼル 140PS	1台	太田第4水源10号井
		(使用燃料 軽油・小出槽容量 80L)		
		6,600V×1,000kVA ガスタービン 1,200PS	2台	太田渡良瀬浄水場
		(使用燃料 A重油・地下ﾀﾝｸ容量 10,000L		
		小出槽容量 1,950L)		
		420V×750kVA ガスタービン 900PS	1台	太田利根浄水場
		(使用燃料 A重油・地下ﾀﾝｸ容量 4,800L		
		小出槽容量 750L)		
		420V×330kVA ディーゼル 417PS	1台	太田新田配水場
		(使用燃料 軽油・小出槽容量 480L)		
		200V×35kVA ディーゼル 40PS	1台	太田金山配水池
		(使用燃料 軽油・小出槽容量 190L)		
		200V×30kVA ディーゼル 41PS	1台	太田西部配水場
		(使用燃料 軽油・小出槽容量 80L)		

区　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　考
予備品	水中	口径×揚程×吐出量×電動機		太田利根浄水場保管
	モータポンプ	φ200mm×26m×4.2㎥/分×30kW(400V)	1台	
		φ250mm×32m×5.17㎥/分×45kW(200V)	1台	

【館林】

区　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　考
電源	発電機	6,600V×1,250kVA ガスタービン 1,000kW	1台	館林第二浄水場
		(使用燃料 灯油・地下ﾀﾝｸ容量 6,000L		
		小出槽容量 950L)		
		420V×625kVA ガスタービン 500kW	1台	館林第三配水場
		(使用燃料 灯油・小出槽容量 950L)		

【みどり】

区　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　考
電源	発電機	200V×200kVA ガスタービン 180kW	1台	みどり塩原浄水場
		(使用燃料 灯油・小出槽容量 950L)		
		420V×500kVA ガスタービン 500kW	1台	みどり第2水源
		(使用燃料 灯油・小出槽容量 1,950L)		

【板倉】

区　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　考
電源	発電機	210V×100kVA ディーゼル 80kW	1台	板倉北配水場
		(使用燃料 軽油・小出槽容量 390L)		
		210V×150kVA ディーゼル 120kW	1台	板倉東浄水場
		(使用燃料 軽油・小出槽容量 490L)		
		200V×275kVA ディーゼル 220kW	1台	板倉西配水場
		(使用燃料 軽油・小出槽容量 490L)		
		200V×115kVA ディーゼル 92kW	1台	板倉南浄水場
		(使用燃料 軽油・小出槽容量 200L)		令和6年度廃止

【明和】

区　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　考
電源	発電機	200V×170kVA ディーゼル ガスタービン 136kW	1台	明和南大島配水場
		(使用燃料 軽油・小出槽容量296L)		

【千代田】

区　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　考
電源	発電機	210V×150kVA ディーゼル 154kW	1台	千代田第四配水場
		(使用燃料 軽油・小出槽容量 490L)		
		200V×200kVA ディーゼル	1台	千代田第五浄水場
		(使用燃料 軽油・小出槽容量 950L)		

【大泉】

区　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　考
電源	発電機	400V×500kVA ディーゼル 400kW	1台	大泉第一配水場
		(使用燃料 軽油・小出槽容量 950L)		

区　　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　　考
電源	発電機	400V×500kVA ガスタービン 400kW (使用燃料 軽油・地下タンク容量 2,000L 小出槽容量 950L)	1台	大泉第二配水場

【邑楽】

区　　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　　考
電源	発電機	400V×300kVA ディーゼル 240kW (使用燃料 軽油・小出槽容量 150L)	1台	邑楽中野配水場
		420V×350kVA ディーゼル 338kW (使用燃料 軽油・小出槽容量 990L)	1台	邑楽第三配水場

【みどり浄水場】

区　　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　　考
電源	発電機	6,600V×1000kVA ガスタービン883kW (使用燃料 灯油・屋外タンク容量 6,000L 小出槽容量 950L)	1台	

【東部浄水場】

区　　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　　考
電源	発電機	6,600V×1,500kVA ガスタービン 1,800PS (使用燃料 灯油・地下ﾀﾝｸ容量 18,000L 小出槽容量 950L)	1台	

7）発電設備

常用発電設備(太陽光発電設備)

【太田】

発電所名	構　造　・　形　式　・　能　力	
毛里田 太陽光発電所	発電機	敷地面積2,071㎡　　年間発電電力量　155MWh 屋外ソーラーパネル444枚　　パワコン容量25kw　4台 受変電設備容量100kVA　電圧6,600V　　発電出力　100kw
新田 太陽光発電所	発電機	敷地面積1,915㎡　　年間発電電力量　183MWh 屋外ソーラーパネル524枚　　パワコン容量27.5kw　5台 受変電設備容量160kVA　電圧6,600V　　発電出力　137.5kw

【みどり】

発電所名	構　造　・　形　式　・　能　力	
みどり支所 太陽光発電所	発電機	パネル面積156㎡(屋根設置)　　年間発電電力量　13.3MWh 屋外ソーラーパネル 96枚　　パワコン容量　5.5kw　4台　5.0kw　1台 受変電設備なし　　電圧200V　　発電出力　27.0kw

常用発電設備(小水力発電)

【みどり浄水場】

発電所名	構　造　・　形　式　・　能　力	
新田水道発電所		設置場所:太田新田配水場内(みどり浄水場受水点)
	発電機	三相誘導発電機 最大出力 60kW
		年間発電電力量 419MWh
	水車	リンクレスフランシス水車
		最大使用水量 0.153㎥/s 有効落差 54.971m
	発電機室	地下RC造 69.92㎡ 1階鉄骨造 31.26㎡

（２）導・送・配水管延長（口径別）　　（単位：m）

口　径(mm)	導水管	送水管	配水管	合計
1,100	441.9	4,014.3	－	4,456.2
1,000	951.0	49.5	1,193.0	2,193.5
900	531.3	－	－	531.3
800	8,872.3	5,046.8	2,667.7	16,586.8
700	5,826.1	15,653.2	1,708.4	23,187.7
600	1,926.7	13,754.9	14,352.3	30,033.9
500	9,522.0	7,189.8	17,044.2	33,756.0
450	927.0	9,697.7	19,665.8	30,290.5
400	1,434.5	31,261.9	20,122.6	52,819.0
350	11,820.7	3,437.8	19,909.5	35,168.0
300	4,126.1	15,524.0	67,207.5	86,857.6
250	10,245.2	9,701.2	54,116.9	74,063.3
200	7,329.7	2,648.5	187,655.4	197,633.6
150	1,004.6	2,111.3	520,447.9	523,563.8
125	－	304.4	6,265.9	6,570.3
100	479.7	41.6	1,155,850.3	1,156,371.6
75	2.7	1,184.6	483,693.0	484,880.3
50以下	－	982.2	699,482.0	700,464.2
合計	65,441.5	122,603.7	3,271,382.4	3,459,427.6

（令和8年3月31日現在）

【前年度対比による管路増減】

令和７年度	65,441.5	122,603.7	3,271,382.4	3,459,427.6
令和６年度	65,441.5	122,526.2	3,266,470.6	3,454,438.3
増減	0.0	77.5	4,911.8	4,989.3

(3)取水量･配水量

1)取水量の推移

年度	企業団合計(㎥)		総取水量(㎥)		総受水量(㎥)	
	水量	日平均	水量	日平均	水量	日平均
7	63,375,750	173,632	63,356,835	173,580	18,915	52
比	100.3	100.3	100.3	100.3	103.0	104.0

補足:表中の「比」は前年比率(%)をいう

令和2年度から、受水は桐生市からの水量のみ。

年度	太田合計(㎥)		取　水　量(㎥)			
			太田渡良瀬浄水場		太田利根浄水場	
	水量	日平均	水量	日平均	水量	日平均
7	23,509,323	64,409	15,279,330	41,861	8,229,993	22,548
比	100.9	100.9	100.3	100.3	102.2	102.2

年度	館林合計(㎥)		取 水 量(㎥)	
			館林第二浄水場	
	水量	日平均	水量	日平均
7	7,086,530	19,415	7,086,530	19,415
比	101.8	101.8	101.8	101.8

年度	みどり合計(㎥)		取 水 量(㎥)		受 水 量(㎥)	
			みどり塩原浄水場		桐生市	
	水量	日平均	水量	日平均	水量	日平均
7	5,673,068	15,543	5,654,153	15,491	18,915	52
比	106.0	106.0	106.1	106.1	103.0	104.0

年度	板倉合計(㎥)		取　水　量(㎥)			
			板倉東浄水場		板倉岩田浄水場	
	水量	日平均	水量	日平均	水量	日平均
7	1,339,226	3,669	636,301	1,743	702,925	1,926
比	98.0	98.0	124.3	124.2	142.1	142.1

年度	千代田合計(㎥)		取　水　量(㎥)	
			千代田第五浄水場	
	水量	日平均	水量	日平均
7	797,161	2,184	797,161	2,184
比	99.3	99.4	99.3	99.4

年度	取　水　量(㎥)			
	みどり浄水場		東部浄水場	
	水量	日平均	水量	日平均
7	11,941,280	32,716	13,029,162	35,696
比	98.6	98.6	98.3	98.3

2)配水量の推移

補足:表中の「比」は前年比率(%)をいう

年度	企業団総配水量(㎥)			
	水量	日最大	日最小	日平均
7	60,441,885	178,176	145,421	165,594
比	100.1	100.9	97.2	100.1

年度	太田合計(㎥)				配水量(㎥)											
					太田渡良瀬浄水場				太田利根浄水場				太田藪塚配水場			
	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均
7	29,087,977	85,745	70,222	79,693	13,139,494	38,928	33,549	35,999	9,386,242	28,761	20,315	25,716	2,672,719	8,098	6,298	7,323
比	99.1	99.2	96.2	99.1	97.6	95.9	99.5	97.6	101.9	97.5	99.9	101.9	100.5	100.4	101.4	100.5

太田新田配水場				太田牛沢送水場			
水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均
3,712,360	11,770	9,020	10,171	177,162	807	199	485
99.3	108.1	98.3	99.3	66.7	27.8	0.0	66.6

年度	館林合計(㎥)				配水量(㎥)							
					館林第二浄水場				館林第三配水場			
	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均
7	10,140,849	30,853	24,313	27,783	6,378,857	20,635	13,402	17,476	3,761,992	11,107	7,855	10,307
比	99.5	97.9	98.5	99.5	101.0	99.1	98.8	101.0	97.0	95.5	98.0	97.1

年度	みどり合計(㎥)				配水量(㎥)											
					みどり塩原浄水場				みどり桐原配水場				桐生市			
	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均
7	6,635,617	20,095	15,890	18,180	5,218,875	16,030	11,583	14,298	1,397,827	4,950	2,840	3,830	18,915	－	－	52
比	104.3	107.6	101.9	104.3	104.6	103.9	99.9	104.6	103.3	84.5	110.5	103.3	103.0	－	－	104.0

年度	板倉合計(㎥)				配水量(㎥)							
					板倉東浄水場				板倉西配水場			
	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均
7	2,500,621	7,674	5,267	6,851	567,934	1,728	1,390	1,556	1,701,384	5,387	3,251	4,661
比	100.7	100.3	94.7	100.8	127.3	107.9	135.7	127.3	118.6	106.8	117.1	118.5

年度	明和合計(㎥)				配水量(㎥)				配水量(㎥)			
					明和南大島配水場				明和大輪配水区域(館林第三配水場より受水)			
	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均
7	1,571,432	4,915	3,561	4,305	1,188,074	3,602	2,751	3,255	383,358	1,453	763	1,050
比	100.1	98.3	96.4	100.1	100.0	96.3	96.3	100.0	100.3	107.2	101.1	100.3

配水量(㎥)			
板倉北配水場			
水量	日最大	日最小	日平均
231,303	697	586	634
91.4	79.4	102.4	91.5

年度	千代田合計(㎥)				配水量(㎥)							
					千代田第四配水場				千代田第五浄水場			
	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均
7	1,708,467	5,650	3,949	4,681	969,735	3,098	2,159	2,657	738,732	2,618	1,739	2,024
比	100.3	103.2	99.3	100.3	99.8	103.4	97.6	99.8	100.8	98.9	100.6	100.8

年度	大泉合計(㎥)				配水量(㎥)							
					大泉第一配水場				大泉第二配水場			
	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均
7	5,559,693	16,720	12,760	15,232	3,579,210	11,090	7,790	9,806	1,980,483	6,120	4,740	5,426
比	102.7	105.0	97.6	102.7	107.0	107.4	107.4	106.9	95.8	96.5	95.4	95.8

年度	邑楽合計(㎥)				配水量(㎥)							
					邑楽中野配水場				邑楽第三配水場			
	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均
7	3,237,229	9,753	7,821	8,869	1,217,518	3,638	2,752	3,336	2,019,711	6,323	4,792	5,533
比	98.4	98.7	98.4	98.4	98.1	49.7	89.2	98.1	98.6	99.9	98.6	98.6

3)月別配水量･送水量

上段:令和6年度　中段:令和7年度　下段:増減量

月	企業団合計（㎥）					
	水量	前年対比	累計	日最大	日最小	日平均
4月	4,939,220	－	4,939,220	172,727	156,379	164,641
	4,880,124	98.8%	4,880,124	168,811	148,423	162,671
	△ 59,096		－	△ 3,916	△ 7,956	△ 1,970
5月	5,062,144	－	10,001,364	172,778	154,215	163,295
	4,963,581	98.1%	9,843,705	170,243	148,888	160,116
	△ 98,563		－	△ 2,535	△ 5,327	△ 3,179
6月	4,939,689	－	14,941,053	172,843	151,019	164,656
	4,947,683	100.2%	14,791,388	174,984	151,006	164,923
	7,994		－	2,141	△ 13	267
7月	5,192,806	－	20,133,859	176,625	149,562	167,510
	5,181,799	99.8%	19,973,187	174,558	156,902	167,155
	△ 11,007		－	△ 2,067	7,340	△ 355
8月	5,067,414	－	25,201,273	172,723	153,015	163,465
	5,093,009	100.5%	25,066,196	174,267	145,421	164,291
	25,595		－	1,544	△ 7,594	826
9月	4,892,668	－	30,093,941	169,893	149,605	163,089
	4,886,139	99.9%	29,952,335	171,470	152,766	162,871
	△ 6,529		－	1,577	3,161	△ 218
10月	5,069,733	－	35,163,674	171,921	154,359	163,540
	5,055,852	99.7%	35,008,187	171,596	152,327	163,092
	△ 13,881		－	△ 325	△ 2,032	△ 448
11月	4,994,357	－	40,158,031	171,471	154,094	166,479
	4,979,712	99.7%	39,987,899	171,280	154,698	165,990
	△ 14,645		－	△ 191	604	△ 489
12月	5,259,345	－	45,417,376	171,471	162,086	169,656
	5,241,359	99.7%	45,229,258	173,880	159,301	169,076
	△ 17,986		－	2,409	△ 2,785	△ 580
1月	5,161,903	－	50,579,279	171,959	155,134	166,513
	5,261,909	101.9%	50,491,167	176,667	153,903	169,739
	100,006		－	4,708	△ 1,231	3,226
2月	4,684,284	－	55,263,563	172,062	154,131	167,296
	4,780,764	102.1%	55,271,931	178,176	163,039	170,742
	96,480		－	6,114	8,908	3,446
3月	5,094,743	－	60,358,306	170,188	151,531	164,347
	5,169,954	101.5%	60,441,885	172,332	161,059	166,773
	75,211		－	2,144	9,528	2,426
合計	60,358,306	－	－	176,625	149,562	165,365
	60,441,885	100.1%	－	178,176	145,421	165,594
	83,579		－	1,551	△ 4,141	229

月	太　田　合　計　（㎥）				太田渡良瀬浄水場(㎥)		太田利根浄水場(㎥)	
	水　量	前年対比	日最大	日平均	水　量	前年対比	水　量	前年対比
4月	2,408,567	－	83,430	80,286	1,113,231	－	727,660	－
	2,369,679	98.4%	81,960	78,989	1,080,492	97.1%	757,515	104.1%
	△ 38,888		△ 1,470	△ 1,297	△ 32,739		29,855	
5月	2,464,232	－	84,296	79,491	1,155,430	－	742,240	－
	2,405,381	97.6%	82,152	77,593	1,102,108	95.4%	762,608	102.7%
	△ 58,851		△ 2,144	△ 1,898	△ 53,322		20,368	
6月	2,393,944	－	83,227	79,798	1,123,793	－	723,585	－
	2,388,447	99.8%	83,891	79,615	1,082,012	96.3%	773,699	106.9%
	△ 5,497		664	△ 183	△ 41,781		50,114	
7月	2,498,784	－	84,632	80,606	1,160,686	－	770,525	－
	2,487,762	99.6%	83,990	80,250	1,128,041	97.2%	799,518	103.8%
	△ 11,022		△ 642	△ 356	△ 32,645		28,993	
8月	2,437,921	－	82,926	78,643	1,141,534	－	734,377	－
	2,438,126	100.0%	82,998	78,649	1,115,384	97.7%	774,878	105.5%
	205		72	6	△ 26,150		40,501	
9月	2,370,206	－	81,709	79,007	1,099,011	－	729,692	－
	2,346,914	99.0%	81,290	78,230	1,069,027	97.3%	748,590	102.6%
	△ 23,292		△ 419	△ 777	△ 29,984		18,898	
10月	2,459,987	－	83,660	79,354	1,135,683	－	766,557	－
	2,421,622	98.4%	81,956	78,117	1,094,647	96.4%	775,661	101.2%
	△ 38,365		△ 1,704	△ 1,237	△ 41,036		9,104	
11月	2,442,535	－	83,585	81,418	1,067,506	－	830,488	－
	2,396,628	98.1%	81,907	79,888	1,071,872	100.4%	778,014	93.7%
	△ 45,907		△ 1,678	△ 1,530	4,366		△ 52,474	
12月	2,586,587	－	86,453	83,438	1,145,341	－	863,321	－
	2,520,671	97.5%	84,266	81,312	1,118,882	97.7%	826,729	95.8%
	△ 65,916		△ 2,187	△ 2,126	△ 26,459		△ 36,592	
1月	2,518,722	－	83,691	81,249	1,162,774	－	787,388	－
	2,536,305	100.7%	84,582	81,816	1,132,379	97.4%	827,732	105.1%
	17,583		891	567	△ 30,395		40,344	
2月	2,287,631	－	82,188	81,701	1,039,126	－	737,182	－
	2,296,223	100.4%	85,745	82,008	1,027,454	98.9%	755,197	102.4%
	8,592		3,557	307	△ 11,672		18,015	
3月	2,472,888	－	82,188	79,771	1,120,431	－	799,622	－
	2,480,219	100.3%	81,921	80,007	1,117,196	99.7%	806,101	100.8%
	7,331		△ 267	236	△ 3,235		6,479	
合計	29,342,004	－	86,453	80,389	13,464,546	－	9,212,637	－
	29,087,977	99.1%	85,745	79,693	13,139,494	97.6%	9,386,242	101.9%
	△ 254,027		△ 708	△ 696	△ 325,052		173,605	

上段:令和6年度　中段:令和7年度　下段:増減量

太田藪塚配水場(㎥)		太田新田配水場(㎥)		太田牛沢送水場(㎥)		太田渡良瀬配水区域から大泉第一浄水場へ送水(㎥)(※令和6年2月26日配水場化)	
水　量	前年対比	水　量	前年対比	水　量	前年対比	水　量	前年対比
225,895	－	307,410	－	34,371	－	247,260	－
216,002	95.6%	301,220	98.0%	14,450	42.0%	275,840	111.6%
△ 9,893		△ 6,190		△ 19,921		28,580	
230,560	－	312,980	－	23,022	－	234,840	－
220,085	95.5%	305,600	97.6%	14,980	65.1%	276,960	117.9%
△ 10,475		△ 7,380		△ 8,042		42,120	
218,685	－	304,850	－	23,031	－	230,740	－
216,072	98.8%	301,550	98.9%	15,114	65.6%	273,250	118.4%
△ 2,613		△ 3,300		△ 7,917		42,510	
223,692	－	320,680	－	23,201	－	242,780	－
226,466	101.2%	317,910	99.1%	15,827	68.2%	278,910	114.9%
2,774		△ 2,770		△ 7,374		36,130	
223,089	－	315,770	－	23,151	－	234,420	－
222,436	99.7%	309,950	98.2%	15,478	66.9%	270,540	115.4%
△ 653		△ 5,820		△ 7,673		36,120	
213,085	－	308,480	－	19,938	－	239,300	－
214,595	100.7%	299,970	97.2%	14,732	73.9%	266,640	111.4%
1,510		△ 8,510		△ 5,206		27,340	
219,467	－	316,390	－	21,890	－	248,570	－
222,494	101.4%	313,520	99.1%	15,300	69.9%	291,160	117.1%
3,027		△ 2,870		△ 6,590		42,590	
215,299	－	307,810	－	21,432	－	237,520	－
221,677	103.0%	310,050	100.7%	15,015	70.1%	290,320	122.2%
6,378		2,240		△ 6,417		52,800	
231,141	－	321,950	－	24,834	－	250,680	－
236,302	102.2%	323,190	100.4%	15,568	62.7%	302,310	120.6%
5,161		1,240		△ 9,266		51,630	
226,392	－	319,700	－	22,468	－	264,060	－
237,475	104.9%	324,060	101.4%	14,659	65.2%	297,120	112.5%
11,083		4,360		△ 7,809		33,060	
208,111	－	289,120	－	14,092	－	247,900	－
210,434	101.1%	291,910	101.0%	11,228	79.7%	261,580	105.5%
2,323		2,790		△ 2,864		13,680	
224,366	－	314,090	－	14,379	－	280,740	－
228,681	101.9%	313,430	99.8%	14,811	103.0%	279,260	99.5%
4,315		△ 660		432		△ 1,480	
2,659,782	－	3,739,230	－	265,809	－	2,958,810	－
2,672,719	100.5%	3,712,360	99.3%	177,162	66.7%	3,363,890	113.7%
12,937		△ 26,870		△ 88,647		405,080	

※上記は送水量のため、
合計値に含みません。

月	太田渡良瀬配水区域から邑楽中野配水場へ送水(㎥)		館林合計(㎥)				館林第二浄水場(㎥)	
	水量	前年対比	水量	前年対比	日最大	日平均	水量	前年対比
4月	101,009	－	828,494	－	29,631	27,616	502,930	－
	80,168	79.4%	820,703	99.1%	28,970	27,357	508,603	101.1%
	△ 20,841		△ 7,791		△ 661	△ 259	5,673	
5月	104,350	－	857,265	－	29,757	27,654	513,177	－
	85,552	82.0%	836,190	97.5%	28,905	26,974	513,841	100.1%
	△ 18,798		△ 21,075		△ 852	△ 680	664	
6月	102,547	－	843,552	－	29,963	28,118	513,666	－
	86,258	84.1%	833,793	98.8%	29,789	27,793	518,990	101.0%
	△ 16,289		△ 9,759		△ 174	△ 325	5,324	
7月	106,844	－	908,488	－	31,499	29,306	577,893	－
	91,309	85.5%	892,919	98.3%	30,675	28,804	571,099	98.8%
	△ 15,535		△ 15,569		△ 824	△ 502	△ 6,794	
8月	106,746	－	870,001	－	30,259	28,065	542,301	－
	92,516	86.7%	871,904	100.2%	30,170	28,126	553,598	102.1%
	△ 14,230		1,903		△ 89	61	11,297	
9月	101,809	－	826,220	－	29,309	27,541	508,901	－
	86,473	84.9%	816,192	98.8%	29,169	27,206	503,900	99.0%
	△ 15,336		△ 10,028		△ 140	△ 335	△ 5,001	
10月	107,229	－	849,253	－	29,231	27,395	523,880	－
	93,463	87.2%	838,245	98.7%	29,044	27,040	521,057	99.5%
	△ 13,766		△ 11,008		△ 187	△ 355	△ 2,823	
11月	102,384	－	833,960	－	29,173	27,799	524,782	－
	89,738	87.6%	822,057	98.6%	28,707	27,402	511,382	97.4%
	△ 12,646		△ 11,903		△ 466	△ 397	△ 13,400	
12月	106,734	－	873,271	－	29,347	28,170	543,645	－
	92,118	86.3%	863,920	98.9%	29,401	27,868	544,028	100.1%
	△ 14,616		△ 9,351		54	△ 302	383	
1月	104,006	－	864,921	－	29,441	27,901	542,769	－
	92,251	88.7%	872,010	100.8%	30,133	28,129	556,989	102.6%
	△ 11,755		7,089		692	228	14,220	
2月	90,934	－	781,686	－	29,426	27,917	489,647	－
	86,236	94.8%	802,760	102.7%	30,853	28,670	520,167	106.2%
	△ 4,698		21,074		1,427	753	30,520	
3月	89,759	－	857,805	－	29,108	27,671	534,954	－
	96,914	108.0%	870,156	101.4%	29,579	28,070	555,203	103.8%
	7,155		12,351		471	399	20,249	
合計	1,224,351	－	10,194,916	－	31,499	27,931	6,318,545	－
	1,072,996	87.6%	10,140,849	99.5%	30,853	27,783	6,378,857	101.0%
	△ 151,355		△ 54,067		△ 646	△ 148	60,312	

※上記は送水量のため、
合計値に含みません。

上段:令和6年度　中段:令和7年度　下段:増減量

館林第三配水場(㎥)		館林第二浄水場から館林第三配水場へ送水(㎥)		館林第三配水区域から明和大輪配水区域へ送水(㎥)	
水　量	前年対比	水　量	前年対比	水　量	前年対比
325,564	－	9,501	－	29,826	－
312,100	95.9%	8,407	88.5%	30,560	102.5%
△ 13,464		△ 1,094		734	
344,088	－	9,757	－	31,602	－
322,349	93.7%	8,854	90.7%	30,631	96.9%
△ 21,739		△ 903		△ 971	
329,886	－	9,345	－	32,277	－
314,803	95.4%	8,237	88.1%	31,037	96.2%
△ 15,083		△ 1,108		△ 1,240	
330,595	－	9,508	－	34,435	－
321,820	97.3%	8,224	86.5%	32,100	93.2%
△ 8,775		△ 1,284		△ 2,335	
327,700	－	9,265	－	35,860	－
318,306	97.1%	8,184	88.3%	31,774	88.6%
△ 9,394		△ 1,081		△ 4,086	
317,319	－	8,842	－	30,001	－
312,292	98.4%	7,947	89.9%	31,338	104.5%
△ 5,027		△ 895		1,337	
325,373	－	9,141	－	31,807	－
317,188	97.5%	11,016	120.5%	32,922	103.5%
△ 8,185		1,875		1,115	
309,178	－	8,840	－	31,422	－
310,675	100.5%	10,704	121.1%	31,685	100.8%
1,497		1,864		263	
329,626	－	9,109	－	31,824	－
319,892	97.0%	11,118	122.1%	33,738	106.0%
△ 9,734		2,009		1,914	
322,152	－	9,101	－	32,308	－
315,021	97.8%	11,095	121.9%	33,109	102.5%
△ 7,131		1,994		801	
292,039	－	8,120	－	29,001	－
282,593	96.8%	9,968	122.8%	31,327	108.0%
△ 9,446		1,848		2,326	
322,851	－	8,789	－	31,719	－
314,953	97.6%	11,018	125.4%	33,137	104.5%
△ 7,898		2,229		1,418	
3,876,371	－	109,318	－	382,082	－
3,761,992	97.0%	114,772	105.0%	383,358	100.3%
△ 114,379		5,454		1,276	

※上記は送水量のため、合計値に含みません。

※上記は送水量のため、合計値に含みません。

月	みどり合計（㎥）				みどり塩原浄水場（㎥）		みどり桐原配水場（㎥）	
	水量	前年対比	日最大	日平均	水量	前年対比	水量	前年対比
4月	512,295	－	18,015	17,077	420,418	－	91,411	－
	519,600	101.4%	18,054	17,320	431,679	102.7%	87,457	95.7%
	7,305		39	244	11,261		△ 3,954	
5月	528,142	－	18,097	17,037	430,549	－	94,826	－
	534,942	101.3%	18,074	17,256	442,428	102.8%	89,747	94.6%
	6,800		△ 23	219	11,879		△ 5,079	
6月	517,293	－	18,143	17,243	401,396	－	115,416	－
	533,397	103.1%	18,819	17,780	414,919	103.4%	118,022	102.3%
	16,104		676	537	13,523		2,606	
7月	542,026	－	18,423	17,485	418,347	－	121,109	－
	559,756	103.3%	18,984	18,057	436,978	104.5%	120,201	99.3%
	17,730		561	572	18,631		△ 908	
8月	537,851	－	18,007	17,350	404,273	－	133,100	－
	565,267	105.1%	19,015	18,234	424,398	105.0%	140,413	105.5%
	27,416		1,008	884	20,125		7,313	
9月	520,268	－	18,244	17,342	397,772	－	119,774	－
	547,169	105.2%	19,138	18,239	408,184	102.6%	136,179	113.7%
	26,901		894	897	10,412		16,405	
10月	539,113	－	18,198	17,391	417,393	－	121,276	－
	567,273	105.2%	19,177	18,299	435,757	104.4%	131,122	108.1%
	28,160		979	908	18,364		9,846	
11月	529,350	－	18,369	17,645	401,923	－	124,830	－
	556,687	105.2%	19,307	18,556	431,450	107.3%	122,526	98.2%
	27,337		938	911	29,527		△ 2,304	
12月	549,572	－	18,667	17,728	418,578	－	130,550	－
	581,615	105.8%	19,582	18,762	453,784	108.4%	127,397	97.6%
	32,043		915	1,034	35,206		△ 3,153	
1月	547,688	－	18,398	17,667	425,966	－	119,076	－
	579,570	105.8%	20,095	18,696	452,531	106.2%	124,237	104.3%
	31,882		1,697	1,029	26,565		5,161	
2月	495,133	－	18,167	17,683	399,669	－	95,037	－
	522,041	105.4%	19,239	18,644	418,282	104.7%	103,327	108.7%
	26,908		1,072	961	18,613		8,290	
3月	542,989	－	18,162	17,516	453,548	－	87,127	－
	568,300	104.7%	18,807	18,332	468,485	103.3%	97,199	111.6%
	25,311		645	816	14,937		10,072	
合計	6,361,720	－	18,667	17,429	4,989,832	－	1,353,532	－
	6,635,617	104.3%	20,095	18,180	5,218,875	104.6%	1,397,827	103.3%
	273,897		1,428	751	229,043		44,295	

上段:令和6年度　中段:令和7年度　下段:増減量

桐生市受水(㎥)		板　倉　合　計　(㎥)				板倉東浄水場(㎥)	
水　量	前年対比	水　量	前年対比	日最大	日平均	水　量	前年対比
466	－	202,576	－	7,256	6,753	37,154	－
464	99.6%	198,531	98.0%	7,252	6,618	47,449	127.7%
△ 2		△ 4,045		△ 4	△ 135	10,295	
2,767	－	204,576	－	7,159	6,599	37,457	－
2,767	100.0%	198,688	97.1%	7,392	6,409	47,876	127.8%
0		△ 5,888		233	△ 190	10,419	
481	－	200,025	－	7,358	6,668	35,421	－
456	94.8%	200,799	100.4%	7,442	6,693	47,044	132.8%
△ 25		774		84	26	11,623	
2,570	－	213,588	－	7,443	6,890	37,319	－
2,577	100.3%	213,720	100.1%	7,427	6,894	48,453	129.8%
7		132		△ 16	4	11,134	
478	－	212,198	－	7,653	6,845	36,363	－
456	95.4%	211,534	99.7%	7,631	6,824	47,493	130.6%
△ 22		△ 664		△ 22	△ 21	11,130	
2,722	－	205,114	－	7,422	6,837	35,171	－
2,806	103.1%	203,649	99.3%	7,655	6,788	45,435	129.2%
84		△ 1,465		233	△ 49	10,264	
444	－	219,048	－	7,585	7,066	36,488	－
394	88.7%	212,103	96.8%	7,469	6,842	47,190	129.3%
△ 50		△ 6,945		△ 116	△ 224	10,702	
2,597	－	206,571	－	7,512	6,886	35,436	－
2,711	104.4%	207,586	100.5%	7,402	6,920	46,115	130.1%
114		1,015		△ 110	34	10,679	
444	－	214,115	－	7,409	6,907	37,451	－
434	97.7%	220,373	102.9%	7,644	7,109	48,591	129.7%
△ 10		6,258		235	202	11,140	
2,646	－	208,913	－	7,468	6,739	37,319	－
2,802	105.9%	219,796	105.2%	7,674	7,090	49,095	131.6%
156		10,883		206	351	11,776	
427	－	190,315	－	7,463	6,797	32,776	－
432	101.2%	199,373	104.8%	7,638	7,120	43,881	133.9%
5		9,058		175	323	11,105	
2,314	－	205,074	－	7,189	6,615	47,715	－
2,616	113.1%	214,469	104.6%	7,442	6,918	49,312	103.3%
302		9,395		253	303	1,597	
18,356	－	2,482,113	－	7,653	6,800	446,070	－
18,915	103.0%	2,500,621	100.7%	7,674	6,851	567,934	127.3%
559		18,508		21	51	121,864	

月	板倉北配水場(㎥) (※令和4年4月20日供用開始)		板倉南浄水場(㎥) (※令和7年2月27日廃止)		板倉西配水場(㎥)	
	水　量	前年対比	水　量	前年対比	水　量	前年対比
４月	25,148	－	31,111	－	109,163	－
	18,843	74.9%	0	0.0%	132,239	121.1%
	△ 6,305		△ 31,111		23,076	
５月	23,313	－	32,346	－	111,460	－
	19,056	81.7%	0	0.0%	131,756	118.2%
	△ 4,257		△ 32,346		20,296	
６月	20,646	－	31,790	－	112,168	－
	18,883	91.5%	0	0.0%	134,872	120.2%
	△ 1,763		△ 31,790		22,704	
７月	21,430	－	33,304	－	121,535	－
	19,839	92.6%	0	0.0%	145,428	119.7%
	△ 1,591		△ 33,304		23,893	
８月	21,985	－	33,775	－	120,075	－
	19,885	90.4%	0	0.0%	144,156	120.1%
	△ 2,100		△ 33,775		24,081	
９月	21,214	－	32,519	－	116,210	－
	18,731	88.3%	0	0.0%	139,483	120.0%
	△ 2,483		△ 32,519		23,273	
10月	23,121	－	33,357	－	126,082	－
	19,987	86.4%	0	0.0%	144,926	114.9%
	△ 3,134		△ 33,357		18,844	
11月	20,378	－	30,721	－	120,036	－
	18,838	92.4%	0	0.0%	142,633	118.8%
	△ 1,540		△ 30,721		22,597	
12月	19,462	－	30,878	－	126,324	－
	19,419	99.8%	0	0.0%	152,363	120.6%
	△ 43		△ 30,878		26,039	
１月	19,228	－	30,986	－	121,380	－
	19,701	102.5%	0	0.0%	151,000	124.4%
	473		△ 30,986		29,620	
２月	18,028	－	27,115	－	112,396	－
	18,191	100.9%	0	0.0%	137,301	122.2%
	163		△ 27,115		24,905	
３月	19,104	－	0	－	138,255	－
	19,930	104.3%	0	0.0%	145,227	105.0%
	826		0		6,972	
合 計	253,057	－	347,902	－	1,435,084	－
	231,303	91.4%	0	0.0%	1,701,384	118.6%
	△ 21,754		△ 347,902		266,300	

上段:令和6年度　中段:令和7年度　下段:増減量

明　和　合　計　(㎥)				明和南大島配水場(㎥) (※令和6年6月24日配水場化)		明和大輪配水区域(㎥) (館林第三配水場より受水)	
水　量	前年対比	日最大	日平均	水　量	前年対比	水　量	前年対比
126,440	－	4,520	4,215	96,614	－	29,826	－
125,857	99.5%	4,628	4,195	95,297	98.6%	30,560	102.5%
△ 583		108	△ 20	△ 1,317		734	
131,980	－	4,616	4,257	100,378	－	31,602	－
126,502	95.8%	4,459	4,081	95,871	95.5%	30,631	96.9%
△ 5,478		△ 157	△ 176	△ 4,507		△ 971	
129,249	－	4,734	4,308	96,972	－	32,277	－
127,005	98.3%	4,604	4,234	95,968	99.0%	31,037	96.2%
△ 2,244		△ 130	△ 74	△ 1,004		△ 1,240	
135,788	－	4,669	4,380	101,353	－	34,435	－
132,675	97.7%	4,605	4,280	100,575	99.2%	32,100	93.2%
△ 3,113		△ 64	△ 100	△ 778		△ 2,335	
140,114	－	4,891	4,520	104,254	－	35,860	－
132,544	94.6%	4,605	4,276	100,770	96.7%	31,774	88.6%
△ 7,570		△ 286	△ 244	△ 3,484		△ 4,086	
126,298	－	4,616	4,210	96,297	－	30,001	－
127,142	100.7%	4,675	4,238	95,804	99.5%	31,338	104.5%
844		59	28	△ 493		1,337	
130,017	－	4,922	4,194	98,210	－	31,807	－
132,707	102.1%	4,798	4,281	99,785	101.6%	32,922	103.5%
2,690		△ 124	87	1,575		1,115	－
127,200	－	4,547	4,240	95,778	－	31,422	－
131,059	103.0%	4,692	4,369	99,374	103.8%	31,685	100.8%
3,859		145	129	3,596		263	
134,614	－	4,731	4,342	102,790	－	31,824	－
137,877	102.4%	4,820	4,448	104,139	101.3%	33,738	106.0%
3,263		89	106	1,349		1,914	
135,591	－	5,001	4,374	103,283	－	32,308	－
136,256	100.5%	4,777	4,395	103,147	99.9%	33,109	102.5%
665		△ 224	21	△ 136		801	
121,791	－	4,624	4,350	92,790	－	29,001	－
125,703	103.2%	4,915	4,489	94,376	101.7%	31,327	108.0%
3,912		291	139	1,586		2,326	
130,877	－	4,506	4,222	99,158	－	31,719	－
136,105	104.0%	4,808	4,390	102,968	103.8%	33,137	104.5%
5,228		302	168	3,810		1,418	
1,569,959	－	5,001	4,301	1,187,877	－	382,082	－
1,571,432	100.1%	4,915	4,305	1,188,074	100.0%	383,358	100.3%
1,473		△ 86	4	197		1,276	

月	千　代　田　合　計　（㎥）				千代田第四配水場(㎥) (※令和5年6月29日配水場化)		千代田第五浄水場(㎥)	
	水　量	前年対比	日最大	日平均	水　量	前年対比	水　量	前年対比
４月	137,189	－	4,886	4,573	80,078	－	57,111	－
	141,417	103.1%	4,994	4,714	81,697	102.0%	59,720	104.6%
	4,228		108	141	1,619		2,609	
５月	142,096	－	4,923	4,584	82,398	－	59,698	－
	145,579	102.5%	5,030	4,696	82,477	100.1%	63,102	105.7%
	3,483		107	112	79		3,404	
６月	140,130	－	5,473	4,671	79,813	－	60,317	－
	146,000	104.2%	5,650	4,867	82,918	103.9%	63,082	104.6%
	5,870		177	196	3,105		2,765	
７月	148,961	－	5,151	4,805	84,648	－	64,313	－
	148,817	99.9%	5,313	4,801	83,785	99.0%	65,032	101.1%
	△ 144		162	△ 4	△ 863		719	
８月	144,557	－	5,162	4,663	82,578	－	61,979	－
	144,801	100.2%	5,138	4,671	82,749	100.2%	62,052	100.1%
	244		△ 24	8	171		73	
９月	138,264	－	4,958	4,609	78,413	－	59,851	－
	136,117	98.4%	4,930	4,537	78,551	100.2%	57,566	96.2%
	△ 2,147		△ 28	△ 72	138		△ 2,285	
10月	142,493	－	4,844	4,597	80,437	－	62,056	－
	139,798	98.1%	4,818	4,510	79,687	99.1%	60,111	96.9%
	△ 2,695		△ 26	△ 87	△ 750		△ 1,945	
11月	141,085	－	4,961	4,703	79,581	－	61,504	－
	136,676	96.9%	4,867	4,556	77,312	97.1%	59,364	96.5%
	△ 4,409		△ 94	△ 147	△ 2,269		△ 2,140	
12月	146,715	－	5,077	4,733	83,186	－	63,529	－
	143,468	97.8%	4,868	4,628	81,426	97.9%	62,042	97.7%
	△ 3,247		△ 209	△ 105	△ 1,760		△ 1,487	
１月	144,609	－	4,930	4,665	82,021	－	62,588	－
	146,810	101.5%	5,068	4,736	84,254	102.7%	62,556	99.9%
	2,201		138	71	2,233		△ 32	
２月	130,282	－	4,950	4,653	72,975	－	57,307	－
	134,964	103.6%	5,211	4,820	74,917	102.7%	60,047	104.8%
	4,682		261	167	1,942		2,740	
３月	147,666	－	5,010	4,763	85,124	－	62,542	－
	144,020	97.5%	4,899	4,646	79,962	93.9%	64,058	102.4%
	△ 3,646		△ 111	△ 117	△ 5,162		1,516	
合　計	1,704,047	－	5,473	4,669	971,252	－	732,795	－
	1,708,467	100.3%	5,650	4,681	969,735	99.8%	738,732	100.8%
	4,420		177	12	△ 1,517		5,937	


上段:令和6年度　中段:令和7年度　下段:増減量

大　泉　合　計　（㎥）				大泉第一配水場(㎥) (※令和6年2月26日配水場化)		大泉第二配水場(㎥)	
水　量	前年対比	日最大	日平均	水　量	前年対比	水　量	前年対比
456,150	－	15,920	15,205	271,500	－	184,650	－
442,820	97.1%	15,380	14,761	291,740	107.5%	151,080	81.8%
△ 13,330		△ 540	△ 444	20,240		△ 33,570	
458,080	－	15,680	14,777	268,770	－	189,310	－
450,330	98.3%	15,750	14,527	290,790	108.2%	159,540	84.3%
△ 7,750		70	△ 250	22,020		△ 29,770	
439,320	－	15,430	14,644	265,020	－	174,300	－
450,780	102.6%	16,130	15,026	291,030	109.8%	159,750	91.7%
11,460		700	382	26,010		△ 14,550	
457,960	－	15,650	14,773	278,350	－	179,610	－
466,830	101.9%	15,730	15,059	297,470	106.9%	169,360	94.3%
8,870		80	286	19,120		△ 10,250	
444,440	－	15,080	14,337	270,390	－	174,050	－
453,270	102.0%	15,770	14,622	288,690	106.8%	164,580	94.6%
8,830		690	285	18,300		△ 9,470	
435,780	－	15,280	14,526	269,410	－	166,370	－
445,960	102.3%	15,600	14,865	283,700	105.3%	162,260	97.5%
10,180		320	339	14,290		△ 4,110	
451,140	－	15,100	14,553	282,500	－	168,640	－
469,990	104.2%	15,960	15,161	305,200	108.0%	164,790	97.7%
18,850		860	608	22,700		△ 3,850	
446,110	－	15,290	14,870	281,820	－	164,290	－
462,920	103.8%	15,840	15,431	307,350	109.1%	155,570	94.7%
16,810		550	561	25,530		△ 8,720	
471,750	－	15,670	15,218	297,490	－	174,260	－
494,053	104.7%	16,540	15,937	319,700	107.5%	174,353	100.1%
22,303		870	719	22,210		93	
463,090	－	15,380	14,938	291,740	－	171,350	－
492,000	106.2%	16,440	15,871	315,320	108.1%	176,680	103.1%
28,910		1,060	933	23,580		5,330	
425,240	－	15,570	15,187	270,320	－	154,920	－
448,130	105.4%	16,720	16,005	285,030	105.4%	163,100	105.3%
22,890		1,150	818	14,710		8,180	
464,510	－	15,460	14,984	299,290	－	165,220	－
482,610	103.9%	16,080	15,568	303,190	101.3%	179,420	108.6%
18,100		620	584	3,900		14,200	
5,413,570	－	15,920	14,832	3,346,600	－	2,066,970	－
5,559,693	102.7%	16,720	15,232	3,579,210	107.0%	1,980,483	95.8%
146,123		800	400	232,610		△ 86,487	

上段:令和6年度　中段:令和7年度　下段:増減量

月	邑楽合計（㎥）				邑楽中野配水場(㎥) (※令和4年5月10日配水場化)		邑楽第三配水場(㎥) (※令和5年11月20日配水場化)	
	水　量	前年対比	日最大	日平均	水　量	前年対比	水　量	前年対比
4月	267,509	－	9,445	8,917	101,160	－	166,349	－
	261,517	97.8%	9,150	8,717	97,756	96.6%	163,761	98.4%
	△ 5,992		△ 295	△ 200	△ 3,404		△ 2,588	
5月	275,773	－	9,493	8,896	104,398	－	171,375	－
	265,969	96.4%	9,230	8,580	100,052	95.8%	165,917	96.8%
	△ 9,804		△ 263	△ 316	△ 4,346		△ 5,458	
6月	276,176	－	9,880	9,206	102,789	－	173,387	－
	267,462	96.8%	9,503	8,915	99,794	97.1%	167,668	96.7%
	△ 8,714		△ 377	△ 291	△ 2,995		△ 5,719	
7月	287,211	－	9,859	9,265	106,935	－	180,276	－
	279,320	97.3%	9,469	9,010	104,088	97.3%	175,232	97.2%
	△ 7,891		△ 390	△ 255	△ 2,847		△ 5,044	
8月	280,332	－	9,503	9,043	106,886	－	173,446	－
	275,563	98.3%	9,396	8,889	104,031	97.3%	171,532	98.9%
	△ 4,769		△ 107	△ 154	△ 2,855		△ 1,914	
9月	270,518	－	9,594	9,017	101,959	－	168,559	－
	262,996	97.2%	9,458	8,767	98,034	96.2%	164,962	97.9%
	△ 7,522		△ 136	△ 250	△ 3,925		△ 3,597	
10月	278,682	－	9,464	8,990	107,218	－	171,464	－
	274,114	98.4%	9,244	8,842	103,862	96.9%	170,252	99.3%
	△ 4,568		△ 220	△ 148	△ 3,356		△ 1,212	
11月	267,546	－	9,216	8,918	102,109	－	165,437	－
	266,099	99.5%	9,170	8,870	100,265	98.2%	165,834	100.2%
	△ 1,447		△ 46	△ 48	△ 1,844		397	
12月	282,721	－	9,591	9,120	106,766	－	175,955	－
	279,382	98.8%	9,574	9,012	105,402	98.7%	173,980	98.9%
	△ 3,339		△ 17	△ 108	△ 1,364		△ 1,975	
1月	278,369	－	9,304	8,980	103,908	－	174,461	－
	279,162	100.3%	9,360	9,005	105,317	101.4%	173,845	99.6%
	793		56	25	1,409		△ 616	
2月	252,206	－	9,466	9,007	94,273	－	157,933	－
	251,570	99.7%	9,520	8,985	95,003	100.8%	156,567	99.1%
	△ 636		54	△ 22	730		△ 1,366	
3月	272,934	－	9,248	8,804	103,121	－	169,813	－
	274,075	100.4%	9,753	8,841	103,914	100.8%	170,161	100.2%
	1,141		505	37	793		348	
合計	3,289,977	－	9,880	9,014	1,241,522	－	2,048,455	－
	3,237,229	98.4%	9,753	8,869	1,217,518	98.1%	2,019,711	98.6%
	△ 52,748		△ 127	△ 145	△ 24,004		△ 28,744	

（４）送配水フロー図


川口川
みどり市
みどり
神梅配水池
みどり
塩沢配水池
みどり高区
第2配水池
みどり高区
第1配水池
みどり
浅原配水池
みどり
小平配水池
みどり
長尾根配水池
みどり
塩原浄水場
みどり
塩原配水場
みどり瀬戸ヶ原
配水池
みどり
桐原配水場
みどり浄水場
みどり
鹿田山配水場
琴平山配水池
（廃止）
太田市
太田藪塚
高区配水場
太田藪塚
低区配水池
太田
渡良瀬浄水場
太田
強戸配水池
太田
新田配水場
太田金山山頂
配水池
太田
金山配水池
邑楽町
邑楽
中野配水場
邑楽
第三配水場
館林市
第一浄水場
（廃止）
館林
第二浄水場
館林
第三配水場
渡良瀬川
板倉町
板倉
北配水場
大泉
第一配水場
大泉町
千代田町
千代田
第五浄水場
第一配水場
（廃止）
千代田
第四配水場
第三浄水場
（廃止）
東部浄水場
太田
西部配水場
太田
牛沢送水場
大泉
第二配水場
太田
利根浄水場
明和
南大島配水場
上江黒浄水場
（廃止）
大輪浄水場
（廃止）
梅原浄水場
（廃止）
明和町
板倉
西配水場
板倉
東浄水場
板倉
岩田浄水場
板倉南浄水場
（廃止）
利根川
井戸水
河川表流水
注）→ 送・配水（矢印は施設から対象の施設・区域に送・配水していることを意味しており、矢印の方向に意味はない）
令和8年3月31日現在

（５）電力量及び電気使用料金

補足：施設名称については令和８年３月３１日時点を用いた

１）太田市

【電力量(単位)：kWh】【料金(税込)：円】

令和7年度	太田市(合計)		取水施設					
			太田渡良瀬川取水場		太田第１水源		太田第２水源	
	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金
４月	862,754	21,933,270	1,291	47,275	8,092	221,400	87,953	2,194,033
５月	824,718	21,959,887	1,003	41,926	8,087	229,419	74,649	2,024,804
６月	840,949	22,117,924	1,042	42,637	7,417	210,792	77,723	2,077,935
７月	907,702	23,524,528	1,073	43,319	8,712	235,920	93,611	2,470,579
８月	943,493	23,078,004	1,197	44,621	14,454	354,956	73,083	1,854,667
９月	880,799	21,489,040	1,293	45,890	9,540	247,319	73,752	1,825,239
１０月	863,713	20,889,307	1,197	43,627	9,877	254,345	73,985	1,787,583
１１月	912,220	22,684,043	1,135	43,483	7,062	196,636	95,935	2,355,176
１２月	901,087	22,302,066	1,223	49,285	2,550	99,113	90,016	2,221,651
１月	938,316	22,959,274	1,541	57,636	7,387	201,257	88,914	2,196,162
２月	919,263	19,778,006	1,585	49,867	6,534	166,799	96,620	1,958,975
３月	892,402	19,331,646	1,289	41,769	5,885	154,629	88,713	1,827,900
合　計	10,687,416	262,046,995	14,869	551,335	95,597	2,572,585	1,014,954	24,794,704

※太田市(合計)には太田本所等電力量198,635kWh、料金5,847,347円含む

令和7年度	取水施設						配水施設	
	太田第３水源		太田第４水源		太田第５水源		太田渡良瀬浄水場	
	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金
４月	13,501	327,895	174,133	4,142,313	72	2,246	415,591	10,533,894
５月	11,484	303,513	161,835	4,145,920	68	2,256	420,033	10,920,126
６月	11,660	305,308	168,240	4,261,968	65	2,160	424,003	10,942,154
７月	12,256	324,979	169,603	4,273,314	56	1,886	463,994	11,790,777
８月	11,400	284,128	172,794	4,143,384	58	1,802	500,736	11,840,628
９月	12,139	292,313	167,230	3,912,985	59	1,789	452,083	10,758,329
１０月	11,111	263,240	159,833	3,738,463	61	1,852	455,928	10,662,091
１１月	11,199	280,282	172,434	4,141,906	75	2,340	473,647	11,495,878
１２月	10,874	272,605	174,258	4,174,100	80	2,467	471,387	11,351,538
１月	11,559	287,343	183,897	4,384,034	87	2,647	480,734	11,422,109
２月	11,623	236,045	192,916	3,713,242	85	2,213	438,105	9,522,400
３月	11,346	232,919	168,259	3,304,890	72	1,942	467,049	10,049,741
合　計	140,152	3,410,570	2,065,432	48,336,519	838	25,600	5,463,290	131,289,665

令和7年度	配水施設							
	太田利根浄水場		太田金山配水池(山頂含む)		太田強戸配水池		太田藪塚配水場	
	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金
４月	132,379	3,410,341	890	56,761	230	51,335	586	19,752
５月	122,580	3,320,815	825	57,179	194	50,491	485	17,772
６月	125,983	3,341,779	688	52,486	190	27,367	358	14,836
７月	126,355	3,284,859	904	57,040	203	50,537	356	14,684
８月	130,718	3,318,290	1,211	62,403	210	50,412	374	14,373
９月	126,266	3,189,015	1,227	61,984	243	51,170	373	14,100
１０月	118,810	3,039,500	1,002	57,243	222	50,670	345	13,354
１１月	124,601	3,201,215	710	52,114	211	50,775	358	14,414
１２月	125,405	3,190,903	754	53,032	210	50,711	434	16,651
１月	133,164	3,342,621	1,127	62,004	220	51,000	514	19,092
２月	139,027	3,117,783	1,142	56,755	252	50,923	515	16,819
３月	120,746	2,775,453	1,018	55,070	251	50,916	418	14,411
合　計	1,526,034	38,532,574	11,498	684,071	2,636	586,307	5,116	190,258

【電力量(単位)：kWh】【料金(税込)：円】

令和7年度	配水施設						その他	
	太田西部配水場		太田新田配水場		太田牛沢送水場		その他関連施設(庁舎等含む)	
	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金
４月	571	25,380	4,544	196,809	5,280	164,348	17,641	539,488
５月	540	25,453	4,073	189,992	5,137	166,412	13,725	463,809
６月	555	25,713	4,734	202,882	5,545	173,227	12,746	436,680
７月	634	28,314	4,571	199,212	6,406	186,693	18,968	562,415
８月	588	25,686	4,947	202,594	7,530	208,505	24,193	671,555
９月	605	25,831	5,040	201,947	6,942	195,643	24,007	665,486
１０月	566	24,747	4,754	193,792	5,589	164,602	20,433	594,198
１１月	772	32,561	5,302	209,725	5,338	160,116	13,441	447,422
１２月	561	25,334	5,026	202,670	5,079	153,432	13,230	438,574
１月	603	26,370	5,672	216,953	5,339	158,429	17,558	531,617
２月	634	24,149	5,941	206,492	4,644	132,059	19,640	523,485
３月	537	22,247	4,944	187,868	4,439	128,189	17,436	483,702
合　計	7,166	311,785	59,548	2,410,936	67,268	1,991,655	213,018	6,358,431

２）館林市

令和7年度	**館林市(合計)**		取水施設		配水施設			
			水源（井戸）		館林第二浄水場		館林第三配水場	
	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金
４月	303,177	7,744,061	128,754	3,269,454	118,954	3,026,933	52,017	1,287,351
５月	286,180	7,733,708	120,860	3,301,116	113,856	3,023,258	49,337	1,277,271
６月	303,504	8,023,031	124,555	3,362,651	125,952	3,242,610	51,183	1,296,364
７月	320,101	8,452,242	132,813	3,599,913	133,584	3,429,902	50,783	1,276,497
８月	324,663	8,139,156	129,632	3,312,495	138,898	3,397,197	52,324	1,270,088
９月	313,031	7,735,412	124,926	3,110,277	131,822	3,210,319	52,707	1,264,045
１０月	284,282	6,981,086	114,964	2,826,727	116,448	2,818,934	49,826	1,191,518
１１月	292,454	7,459,660	119,687	3,080,777	119,868	3,003,520	50,407	1,234,647
１２月	289,887	7,358,139	116,591	3,007,053	120,228	2,984,807	50,106	1,217,155
１月	303,364	7,593,512	124,232	3,132,272	124,260	3,058,141	50,821	1,227,281
２月	314,665	6,730,769	127,304	2,578,468	132,353	2,897,264	50,661	1,096,734
３月	284,067	6,128,036	119,476	2,401,385	115,426	2,580,252	45,466	998,036
合　計	3,619,375	90,078,812	1,483,794	36,982,588	1,491,649	36,673,137	605,638	14,636,987

※館林市(合計)には、館林支所電力量38,294kWh、1,733,100円含む

３）みどり市

令和7年度	その他		**みどり市(合計)**		取水施設			
	その他関連施設(庁舎含む)				みどり第1水源(川口川)		みどり第2水源(渡良瀬川)	
	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金
４月	3,452	160,323	173,576	4,368,287	497	18,104	128,670	3,079,909
５月	2,127	132,063	166,048	4,260,156	491	20,470	122,260	2,969,468
６月	1,814	121,406	172,851	4,432,199	516	19,743	125,260	3,052,824
７月	2,921	145,930	169,034	4,337,284	504	19,041	119,148	2,904,635
８月	3,809	159,376	177,637	4,314,889	516	19,886	123,342	2,853,059
９月	3,576	150,771	173,223	4,137,484	551	19,143	119,762	2,724,346
１０月	3,044	143,907	168,551	4,042,025	523	18,305	119,558	2,713,965
１１月	2,492	140,716	184,988	4,532,257	541	21,527	134,270	3,111,022
１２月	2,962	149,124	184,270	4,496,171	528	20,894	130,903	3,020,946
１月	4,051	175,818	190,731	4,539,862	539	21,216	131,517	2,958,865
２月	4,347	158,303	194,025	4,135,348	535	18,681	136,968	2,760,041
３月	3,699	148,363	169,522	3,711,689	485	17,153	123,386	2,536,062
合　計	38,294	1,786,100	2,124,456	51,307,651	6,226	234,163	1,515,044	34,685,142

※みどり市(合計)には、みどり支所電力量18,474kWh、742,860円含む

【電力量(単位)：kWh】【料金(税込)：円】

令和7年度	配水施設							
	みどり塩原浄水場		みどり神梅配水池		みどり塩沢配水池		みどり浅原配水池	
	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金
４月	33,313	875,075	928	37,823	497	24,221	264	8,362
５月	32,472	863,952	819	36,903	474	24,314	260	8,668
６月	35,961	947,498	880	38,673	486	24,686	271	8,990
７月	37,008	964,792	844	37,634	488	24,374	266	8,690
８月	40,728	1,001,856	903	37,275	507	23,832	278	8,433
９月	39,801	960,295	921	37,033	501	23,401	278	8,253
１０月	36,832	916,922	939	37,098	484	22,921	267	7,984
１１月	38,860	990,840	911	37,973	498	24,316	267	8,518
１２月	41,150	1,032,763	1,005	39,798	483	23,721	272	8,668
１月	45,531	1,098,965	1,162	43,438	517	24,664	286	9,120
２月	43,402	959,272	1,362	41,522	514	22,387	285	7,805
３月	34,764	807,452	1,003	34,811	449	20,694	249	6,824
合　計	459,822	11,419,682	11,677	459,981	5,898	283,531	3,243	100,315

令和7年度	配水施設							
	みどり小平配水池		みどり長尾根配水池		みどり桐原配水場		みどり瀬戸ヶ原配水池	
	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金
４月	446	23,473	619	31,567	4,472	127,708	967	34,682
５月	435	23,823	605	32,263	4,219	130,214	1,499	48,789
６月	453	24,411	711	34,600	4,201	129,500	1,358	45,220
７月	460	24,364	666	33,660	4,235	132,726	1,572	51,411
８月	481	23,906	671	32,731	4,448	128,973	1,501	46,441
９月	470	23,333	648	31,824	4,591	129,064	1,617	47,896
１０月	455	22,874	636	31,346	4,479	122,827	1,519	44,097
１１月	449	23,700	614	31,662	4,122	123,539	1,344	43,160
１２月	454	23,705	568	30,592	3,919	120,543	1,234	40,708
１月	481	24,606	603	31,395	4,157	126,983	1,443	45,258
２月	478	22,391	607	28,756	4,192	108,586	1,292	35,958
３月	406	20,415	533	27,453	3,608	96,321	1,216	34,775
合　計	5,468	281,001	7,481	377,849	50,643	1,476,984	16,562	518,395

４）板倉町

令和7年度	配水施設				その他		**板倉町(合計)**	
	みどり鹿田山配水場		みどり塩原配水場		その他関連施設(庁舎含む)			
	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金
４月	326	12,636	1,153	30,401	1,424	64,326	84,982	2,173,263
５月	266	11,272	1,103	31,040	1,145	58,980	83,052	2,208,221
６月	267	11,292	1,176	32,739	1,311	62,023	87,648	2,282,175
７月	262	11,007	1,157	32,964	2,424	91,986	93,423	2,449,217
８月	270	10,662	1,238	32,755	2,754	95,080	96,651	2,381,768
９月	272	10,555	1,251	32,376	2,560	89,965	96,180	2,332,404
１０月	270	10,522	1,170	29,506	1,419	63,658	89,207	2,120,858
１１月	318	12,446	1,190	31,758	1,604	71,796	90,462	2,257,305
１２月	406	15,316	1,177	31,490	2,171	87,027	88,734	2,206,776
１月	456	16,985	1,229	32,767	2,810	105,600	92,320	2,279,828
２月	442	14,577	1,228	27,230	2,720	88,142	93,753	1,994,412
３月	347	11,835	1,081	24,450	1,995	73,444	82,742	1,798,140
合　計	3,902	149,105	14,153	369,476	24,337	952,027	1,079,154	26,484,367

【電力量(単位)：kWh】【料金(税込)：円】

令和7年度	取水施設		配水施設					
	水源(井戸)		板倉岩田浄水場		板倉東浄水場		板倉南浄水場	
	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金
４月	22,919	560,003	8,055	220,735	23,076	561,989	241	30,468
５月	23,035	601,218	7,161	213,376	23,486	593,290	0	0
６月	23,200	600,431	8,281	237,887	24,407	603,323	0	0
７月	25,470	672,336	9,156	264,405	25,160	623,586	0	0
８月	25,508	620,980	9,579	255,563	26,693	630,529	0	0
９月	25,354	601,131	10,002	258,320	25,943	607,489	0	0
１０月	24,452	557,592	9,220	233,510	23,401	541,276	0	0
１１月	25,177	614,496	9,920	263,356	23,036	554,876	0	0
１２月	24,549	599,515	9,957	263,663	22,436	537,046	0	0
１月	26,374	638,864	9,748	258,902	23,198	550,934	0	0
２月	25,825	510,667	10,785	233,015	23,547	499,220	0	0
３月	23,467	472,854	8,597	196,199	21,272	456,555	0	0
合　計	295,330	7,050,087	110,461	2,898,931	285,655	6,760,113	241	30,468

５）明和町

令和7年度	配水施設				**明和町(合計)**		配水施設	
	板倉西配水場		板倉北配水場				明和旧大輪浄水場	
	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金
４月	26,774	687,632	3,917	112,436	17,033	492,386	0	680
５月	25,674	688,095	3,696	112,242	16,043	480,074	0	719
６月	28,242	733,988	3,518	106,546	17,545	506,407	0	715
７月	29,182	756,436	4,455	132,454	19,136	498,188	0	703
８月	30,694	758,452	4,177	116,244	19,822	495,057	0	648
９月	30,658	750,651	4,223	114,813	19,757	488,311	0	633
１０月	28,546	691,832	3,588	96,648	16,729	418,078	0	639
１１月	28,768	721,685	3,561	102,892	17,574	449,283	0	685
１２月	28,436	708,295	3,356	98,257	17,436	442,604	0	684
１月	28,784	712,818	4,216	118,310	17,895	450,602	0	683
２月	29,908	661,544	3,688	89,966	18,437	415,518	0	579
３月	25,620	581,273	3,786	91,259	16,256	374,643	0	582
合　計	341,286	8,452,701	46,181	1,292,067	213,663	5,511,151	0	7,950

令和7年度	配水施設						その他	
	明和南大島配水場		明和旧上江黒浄水場		明和旧梅原浄水場		大輪流量計局	
	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金
４月	16,957	487,743	5	752	0	328	71	2,883
５月	15,976	475,512	6	788	0	328	61	2,727
６月	17,490	502,191	5	759	0	328	50	2,414
７月	19,116	494,953	5	757	0	328	15	1,447
８月	19,802	491,924	5	745	0	328	15	1,412
９月	19,737	485,206	5	742	0	328	15	1,402
１０月	16,673	414,094	5	743	0	328	51	2,274
１１月	17,492	444,461	5	753	0	328	77	3,056
１２月	17,354	437,677	5	753	0	328	77	3,162
１月	17,809	445,574	5	752	0	328	81	3,265
２月	18,353	411,024	5	730	0	328	79	2,857
３月	16,182	370,352	5	731	0	328	69	2,650
合　計	212,941	5,460,711	61	9,005	0	3,936	661	29,549

6） 千代田町

【電力量(単位)：kWh】【料金(税込)：円】

令和7年度	千代田町(合計)		配水施設					
			千代田第三浄水場		千代田第四配水場		千代田第五浄水場	
	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金
４月	52,478	1,317,071	1,296	40,777	19,105	478,443	32,077	797,851
５月	51,658	1,342,127	1,257	33,669	18,083	473,733	32,318	834,725
６月	55,265	1,399,569	1,280	32,372	19,327	494,670	34,658	872,527
７月	57,081	1,430,825	1,189	30,171	18,781	479,834	37,111	920,820
８月	56,806	1,377,804	1,104	27,342	18,472	457,257	37,230	893,205
９月	56,350	1,350,348	1,104	27,044	18,948	462,318	36,298	860,986
１０月	52,574	1,255,591	1,087	26,348	17,767	431,873	33,720	797,370
１１月	51,775	1,273,444	1,132	28,065	18,150	452,369	32,493	793,010
１２月	49,597	1,215,727	1,098	27,093	17,617	437,039	30,882	751,595
１月	51,059	1,241,717	1,143	27,936	18,111	445,735	31,805	768,046
２月	52,959	1,149,015	1,135	24,918	18,750	412,201	33,074	711,896
３月	47,883	1,053,817	942	21,307	16,418	368,521	30,523	663,989
合　計	635,485	15,407,055	13,767	347,042	219,529	5,393,993	402,189	9,666,020

7） 大泉町

令和7年度	大泉町(合計)		配水施設				その他	
			大泉第一配水場		大泉第二配水場		大泉吉田配水末端圧力局	
	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金
４月	88,226	2,269,871	56,592	1,416,626	31,617	852,615	17	630
５月	82,182	2,159,923	52,323	1,342,392	29,843	816,901	16	630
６月	86,927	2,301,886	54,814	1,417,614	32,097	883,645	16	627
７月	92,602	2,388,696	56,993	1,435,163	35,594	952,941	15	592
８月	94,744	2,339,200	56,921	1,374,302	37,807	964,317	16	581
９月	94,086	2,313,064	56,384	1,355,254	37,686	957,239	16	571
１０月	87,602	2,143,465	54,220	1,288,120	33,366	854,770	16	575
１１月	88,887	2,246,171	56,776	1,403,309	32,095	842,255	16	607
１２月	88,625	2,219,004	57,810	1,403,184	30,799	814,994	16	826
１月	93,434	2,269,271	60,025	1,416,286	33,392	852,133	17	852
２月	95,487	2,119,544	61,233	1,319,999	34,237	798,770	17	775
３月	83,281	1,884,861	52,334	1,152,491	30,932	731,636	15	734
合　計	1,076,083	26,654,956	676,425	16,324,740	399,465	10,322,216	193	8,000

8） 邑楽町

9） みどり浄水場

令和7年度	邑楽町(合計)		配水施設				みどり浄水場（合計）	
			邑楽中野配水場		邑楽第三配水場			
	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金
４月	53,030	1,343,664	21,042	548,227	31,988	795,437	230,388	5,711,766
５月	51,393	1,322,259	19,810	527,472	31,583	794,787	222,526	5,639,436
６月	53,418	1,386,658	20,898	554,496	32,520	832,162	236,955	5,951,693
７月	54,271	1,383,991	21,736	568,213	32,535	815,778	239,393	5,966,720
８月	56,915	1,388,402	23,427	586,611	33,488	801,791	246,665	5,824,799
９月	57,199	1,385,576	23,408	581,155	33,791	804,421	249,153	5,774,958
１０月	52,610	1,275,336	20,996	529,470	31,614	745,866	232,471	5,430,916
１１月	53,222	1,327,669	21,075	535,218	32,147	792,451	239,683	5,780,646
１２月	52,099	1,294,301	20,774	531,359	31,325	762,942	237,307	5,702,338
１月	54,761	1,321,721	21,900	545,383	32,861	776,338	240,052	5,643,924
２月	55,152	1,216,164	21,967	494,699	33,185	721,465	240,225	5,094,890
３月	49,019	1,097,888	19,474	447,964	29,545	649,924	208,997	4,579,814
合　計	643,089	15,743,629	256,507	6,450,267	386,582	9,293,362	2,823,815	67,101,900

10）東部浄水場

令和7年度	配水施設		その他		配水施設	
	みどり浄水場		新田水道発電所		**東部浄水場**	
	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金
４月	230,388	5,710,300	0	1,466	260,430	6,231,098
５月	222,526	5,637,970	0	1,466	253,030	6,132,484
６月	236,955	5,950,227	0	1,466	267,934	6,533,818
７月	239,393	5,965,254	0	1,466	286,003	6,822,002
８月	246,665	5,823,333	0	1,466	294,430	6,658,617
９月	249,151	5,771,984	2	2,974	297,707	6,641,430
１０月	232,468	5,428,216	3	2,700	263,619	5,935,706
１１月	239,683	5,779,180	0	1,466	262,498	6,131,413
１２月	237,305	5,699,481	2	2,857	260,872	6,064,375
１月	240,052	5,642,458	0	1,466	266,736	6,055,411
２月	240,219	5,092,140	6	2,750	268,818	5,500,285
３月	208,997	4,578,348	0	1,466	238,759	4,987,181
合　計	2,823,802	67,078,891	13	23,009	3,220,836	73,693,820

11）企業団

令和7年度	**企業団（合計）**					
	電力量（kWh）	前年比		料　金（円）	前年比	
		増減	割合		増減	割合
４月	2,126,074	△ 34,827	98.4	53,584,737	5,822,475	112.2
５月	2,036,830	△ 27,479	98.7	53,238,275	4,647,560	109.6
６月	2,122,996	△ 23,153	98.9	54,935,360	2,054,316	103.9
７月	2,238,746	69,471	103.2	57,253,693	936,087	101.7
８月	2,311,826	30,320	101.3	55,997,696	△ 3,527,443	94.1
９月	2,237,485	△ 32,780	98.6	53,648,027	△ 506,653	99.1
１０月	2,111,358	△ 22,866	98.9	50,492,368	△ 1,057,656	97.9
１１月	2,193,763	49,571	102.3	54,141,891	660,454	101.2
１２月	2,169,914	5,618	100.3	53,301,501	△ 3,635,201	93.6
１月	2,248,668	5,616	100.3	54,355,122	△ 3,273,117	94.3
２月	2,252,784	64,246	102.9	48,133,951	△ 4,571,312	91.3
３月	2,072,928	30,642	101.5	44,947,715	△ 4,745,920	90.4
合 計	26,123,372	114,379	100.4	634,030,336	△ 7,196,410	98.9

（６）発電量及び売電料金

１）毛里田太陽光発電所

令和7年度	発電量（kWh）	前年比		売電料金(円)	前年比	
		増減	割合		増減	割合
４月	15,744	614	104.1	415,641	16,209	104.1
５月	15,663	1,167	108.1	413,503	30,809	108.1
６月	12,897	△ 3,686	77.8	340,480	△ 97,311	77.8
７月	14,504	2,629	122.1	382,905	69,405	122.1
８月	16,320	△ 726	95.7	430,848	△ 19,166	95.7
９月	15,333	1,593	111.6	404,791	42,055	111.6
１０月	10,884	1,059	110.8	287,337	27,957	110.8
１１月	11,076	856	108.4	292,406	22,598	108.4
１２月	11,423	△ 901	92.7	301,567	△ 23,786	92.7
１月	11,676	△ 913	92.7	308,246	△ 24,103	92.7
２月	13,737	△ 803	94.5	362,656	△ 21,200	94.5
３月	14,313	417	103.0	377,863	11,009	103.0
合 計	163,570	1,306	100.8	4,318,243	34,476	100.8

２）新田太陽光発電所

令和7年度	発電量（kWh）	前年比		売電料金(円)	前年比	
		増減	割合		増減	割合
４月	18,909	1,959	111.6	499,197	51,717	111.6
５月	2,697	△ 14,812	15.4	71,200	△ 391,037	15.4
６月	14,963	△ 3,370	81.6	395,023	△ 88,968	81.6
７月	8,256	1,435	121.0	217,958	37,884	121.0
８月	14,542	1,289	109.7	383,908	34,029	109.7
９月	13,627	△ 1,968	87.4	359,752	△ 51,956	87.4
１０月	9,806	△ 2,465	79.9	258,878	△ 65,076	79.9
１１月	14,240	1,479	111.6	375,936	39,046	111.6
１２月	13,412	△ 1,898	87.6	354,076	△ 50,108	87.6
１月	15,430	△ 510	96.8	407,352	△ 13,464	96.8
２月	17,743	△ 1,414	92.6	468,415	△ 37,329	92.6
３月	16,671	△ 172	99.0	440,114	△ 4,541	99.0
合 計	160,296	△ 20,447	88.7	4,231,809	△ 539,803	88.7

3）みどり支所太陽光発電所

令和7年度	発電量（kWh）	前年比		売電料金(円)	前年比	
		増減	割合		増減	割合
４月	3,982	406	111.4	23,842	406	101.7
５月	3,662	△ 540	87.1	26,656	1,493	105.9
６月	3,805	△ 256	93.7	20,111	△ 9,099	68.8
７月	3,857	0	100.0	20,927	4,009	123.7
８月	4,215	403	110.6	24,777	△ 738	97.1
９月	3,156	51	101.6	19,499	526	102.8
１０月	2,276	△ 10	99.6	14,824	2,040	116.0
１１月	2,494	1	100.0	13,651	553	104.2
１２月	2,248	△ 303	88.1	10,599	△ 1,301	89.1
１月	2,706	△ 153	94.6	10,446	△ 1,403	88.2
２月	2,610	△ 744	77.8	11,543	△ 2,728	80.9
３月	3,584	△ 12	99.7	17,714	978	105.8
合 計	38,595	△ 1,157	97.1	214,589	△ 5,264	97.6

4）新田水道発電所（小水力発電）

令和7年度	発電量（kWh）	前年比		売電料金(円)	前年比	
		増減	割合		増減	割合
４月	38,396	1,531	104.2	1,436,010	57,259	104.2
５月	36,842	△ 976	97.4	1,377,890	△ 36,503	97.4
６月	38,437	3,461	109.9	1,437,543	129,441	109.9
７月	37,566	△ 710	98.1	1,404,968	△ 26,554	98.1
８月	38,317	△ 888	97.7	1,433,055	△ 33,212	97.7
９月	37,997	△ 1,186	97.0	1,421,087	△ 44,357	97.0
１０月	37,487	△ 500	98.7	1,402,013	△ 18,700	98.7
１１月	39,420	△ 255	99.4	1,474,308	△ 9,537	99.4
１２月	37,874	△ 250	99.3	1,416,487	△ 9,350	99.3
１月	40,231	1,203	103.1	1,504,639	44,992	103.1
２月	40,208	1,260	103.2	1,503,779	47,124	103.2
３月	36,540	1,078	103.0	1,366,596	40,318	103.0
合 計	459,315	3,768	100.8	17,178,375	140,921	100.8

（７）管路整備状況

１）本管布設状況

（m）

年度	区　分	40mm以下	50mm	75mm	100mm	150mm	200mm	250mm	300mm	350mm	400mm	450mm	500mm	600mm	700mm	800mm	計
令和６年度	導　水　管	－	－	－	－	6.3	3.8	－	－	1,150.6	－	－	－	－	－	－	1,160.7
	送　水　管	－	－	4.6	4.2	－	43.1	－	－	－	51.6	－	18.2	－	35.0	－	156.7
	配　水　管	31.2	4,599.8	8,262.2	12,682.6	5,031.1	1,259.3	1,055.5	614.1	－	348.3	0.6	－	－	－	－	33,884.7
	計	31.2	4,599.8	8,266.8	12,686.8	5,037.4	1,306.2	1,055.5	614.1	1,150.6	399.9	－	－	－	－	－	35,202.1
令和７年度	導　水　管	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0
	送　水　管	－	－	－	－	－	77.4	－	－	－	－	－	－	－	33.3	－	110.7
	配　水　管	13.9	927.6	2,038.2	3,203.9	1,798.7	434.1	250.9	239.6	－	－	－	－	66.8	－	－	8,973.7
	計	13.9	927.6	2,038.2	3,203.9	1,798.7	511.5	250.9	239.6	－	－	－	－	－	－	－	9,084.4

２）①耐震管率・耐震適合率・耐用年数超過率(基幹管路)

年度	耐震管率	耐震管延長(m)	耐震適合率	耐震適合延長(m)	耐用年数超過率	耐用年数超過管延長(m)
令和６年度	31.1%	109,489	64.6%	227,274	18.7%	65,706
令和７年度	31.2%	109,854	64.7%	227,639	19.7%	69,268

②耐震管率・耐震適合率・耐用年数超過率（全管路）

年度	耐震管率	耐震管延長(m)	耐震適合率	耐震適合延長(m)	耐用年数超過率	耐用年数超過管延長(m)
令和６年度	23.0%	794,713	41.1%	1,420,832	12.2%	422,275
令和７年度	23.3%	807,230	41.4%	1,433,349	13.1%	453,961

３）新設管整備状況

項　　目		令和６年度			令和７年度		
		口径(mm)	新設管延長(m)	事業費(円)	口径(mm)	新設管延長(m)	事業費(円)
全体		φ50～φ400	3,133.7	457,094,000	φ50～φ150	515.3	33,066,000
構成市町	太田市	φ75～φ400	2,437.0	390,687,000	φ50～φ150	101.3	12,166,000
	館林市	φ50～φ150	437.4	38,566,000	φ50～φ100	81.9	8,008,000
	みどり市	φ100～φ150	259.3	27,841,000	－	－	－
	板倉町	－	－	－	－	－	－
	明和町	－	－	－	－	－	－
	千代田町	－	－	－	－	－	－
	大泉町	－	－	－	－	－	－
	邑楽町	－	－	－	φ75～φ100	332.1	12,892,000

４）老朽管更新状況

項　　目		令和６年度			令和７年度		
		口径(mm)	布設替延長(m)	事業費(円)	口径(mm)	布設替延長(m)	事業費(円)
全体		φ25～φ700	32,068.4	3,366,385,000	φ25～φ700	8,548.5	1,228,557,000
構成市町	太田市	φ30～φ500	10,841.9	1,219,625,000	φ50～φ600	2,373.3	420,145,000
	館林市	φ50～φ250	4,282.4	391,930,000	φ25～φ250	664.1	120,439,000
	みどり市	φ25～φ450	8,123.3	838,915,000	φ50～φ200	2,492.9	263,472,000
	板倉町	φ25～φ250	2,308.7	234,058,000	φ75～φ150	796.5	62,238,000
	明和町	φ50～φ700	1,134.1	154,858,000	φ700	33.3	18,810,000
	千代田町	φ50～φ300	1,258.7	162,470,000	φ40～φ300	297.7	61,842,000
	大泉町	φ50～φ150	2,405.6	200,618,000	φ50～φ150	1,157.4	204,248,000
	邑楽町	φ50～φ200	1,713.7	163,911,000	φ50～φ150	733.3	77,363,000

５）漏水修繕実積

（件）

項　　目		令和６年度			令和７年度		
		道路内 （本管・給水管含む）	宅内給水管	合計	道路内 （本管・給水管含む）	宅内給水管	合計
全体		356	609	965	343	613	956
構成市町	太田市	152	220	372	143	218	361
	館林市	77	98	175	76	113	189
	みどり市	63	151	214	58	126	184
	板倉町	11	21	32	7	39	46
	明和町	7	21	28	7	16	23
	千代田町	11	17	28	7	11	18
	大泉町	20	38	58	25	51	76
	邑楽町	15	43	58	20	39	59