質 問 回 答 書

平成　30 年　7 月　19 日

履行名称　　平成 30 年度　配水管布設替工事（板 C-29 ほか）

No.	図面番号	仕様書等（頁）	質　問　内　容	回　　答
1		設計書 17 頁他	新設配水管内洗浄工の内訳の考え方を可能であればお教えいただけますでしょうか。	新設管内にポリピッグを挿入し、バルブ操作にて洗浄することとし、施工延長と管径を考慮し積算しております。
2		設計書 14 頁、施工条件明示 3 頁他	発生土運搬費ですが、施工条件明示書内に、2.0km 以内自由処分とありますが、処分場ない場合、置き場又は処分場の指定の協議は可能でしょうか。	発生土運搬については、施工条件明示のとおりです。