質 問 回 答 書

令和 元年 6月 11日

履行名称　　平成31年度　配水管布設替工事（明C-02-2ほか）

No.	図面番号	仕様書等（頁）	質 問 内 容	回　　答
1		設計書26、33、34、68、75、103頁	新設配水管内洗浄工について。適当な歩掛が見当たりません。他の歩掛を流用しているのであればご指示願います。	群馬東部水道企業団　水道工事標準仕様書 5-21 通水準備工（洗管）のとおり洗浄することとし、施工延長と管径を考慮し積算しております。
2		設計書113-115頁	通水試験工の数量が不明です。ご指示願います。	水道事業実務必携（平成30年度改訂版）の歩掛をもとに積算しております。