質 問 回 答 書

令和　元　年　7　月　16　日

履行名称　　令和元年度　配水管布設替工事（館C-08-2）

№.	図面番号	仕様書等（頁）	質　問　内　容	回　　答
1			舗装版切断時の廃液は産業廃棄物と考えられています。処分はどのように考えていますか。	本案件の設計では、該当処理費用は計上しておりません。工事発注後に必要性が確認できた場合、協議の対象といたします。
2		施工条件の明示7.残土、産廃関係	残土運搬が、国土交通省ストックヤードに指定処分となっていますが、土質試験が必要と考えられます。必要な場合、その費用は変更の対象となりますか。	土質試験については、他の発注工事にて既に対応しているため、本案件の設計では考慮していません。
3		施工条件の明示7.残土、産廃関係	残土運搬後の残土は、整形する必要がありますか。また、整形する場合その費用は変更の対象となりますか。	用地を管理している所管との協議により指定運搬先が異なる場合があるため、整形については適宜対応となります。よって必要に応じ、協議の対象といたします。